



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

विगु गाउँपालिका
दोलखा

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल




अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन



विगु गाउँपालिका
दोलखा

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

विगु गाउँपालिका
दोलखा

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)



जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to the Nation)*

गन्तव्य (MISSION)



मूल्य मान्यता (Core Values)



निष्ठा	<i>(Integrity)</i>
स्वतन्त्रता	<i>(Independence)</i>
व्यावसायिकता	<i>(Professionalism)</i>
पारदर्शिता	<i>(Transparency)</i>
जवाफदेहिता	<i>(Accountability)</i>

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० को उपदफा २ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गर्दा नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमलाई आधार लिईएको छ। यस स्थानीय तहको २०७९/८० को लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उल्लेख गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएकोमा सो उपर प्राप्त प्रतिक्रिया समेत विचार गरी राय सहितको प्रतिवेदन जारी गरिएको छ।



वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको परिपालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक आय परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता लगायतका विषयहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नुका साथै स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग एवं परिचालन सन्दर्भमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रदान गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। समय, जनशक्ति, स्रोतको उपलब्धता लगायतका सीमा रहेता पनि स्थानीय तह सम्म नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने नीति लिईएको छ। यसै गरी लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूसँग लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उपर छलफल गरिएको छ।

यस वर्ष गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र न्याय सम्पादन, बजेट अनुशासन, आन्तरिक आय, वर्षान्तको खर्च, स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी र पदपूर्ति, सेवा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली, सहकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका अलावा गाउँपालिकाले गरेको चालु तथा पूँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित उल्लेख्य विषयहरू समावेश गरी सो उपर राय सहितको व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। अतः लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका व्यहोराहरू उपर आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस स्थानीय तहबाट थप पहल कदमी हुने विश्वास लिएको छु।

अन्तमा, स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।

२०८१, जेष्ठ

(तोयम राया)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
अनामनगर/बजारमहल, काठमाडौं, नेपाल

प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय
२०१६

बागमती प्रदेश

मिति: २०८१।०२।११

प.सं. २०८०।८१

च.नं. १३३

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षज्यू ,

विगु गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,

विगु, दोलखा ।

१. **कैफियत सहितको राय** - हामीले यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण, त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरणको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक पेस भएको २०८० आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरण समावेश भएको वित्तीय प्रतिवेदनले यस गाउँपालिकाको वित्तीय कारोबार र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

२. **कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार**

२.१. गाउँपालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर तयार गरेको छैन ।

२.२. लेखापरीक्षणबाट रु. ४ करोड २१ लाख ८० हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा रु. ७३ लाख ६५ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारवाही भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रु. ३० लाख १४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. ७३ लाख ७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड ४४ लाख ९३ हजार समेत गरी यस वर्ष रु. ३ करोड ४८ लाख १५ हजार बेरुजू कायम रहेको छ । यस गाउँपालिकाको गतवर्ष सम्म रु. २२ करोड ५३ लाख ९१ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अघावधिक बेरुजू रु. २६ करोड २ लाख ६ हजार रहेको छ । यस गाउँपालिकाको बेरुजु वर्गीकरण, अघावधिक बेरुजु स्थिति र बेरुजु सम्परीक्षणको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने विगुगाउँपालिकासँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि प्रचलित कानून र स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले कार्य गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

३. **अन्य व्यहोरा** - ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।
४. **वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी** - नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारणबाट वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनेछन् ।
५. **वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी** - वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको छ भनी यथोचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा यथोचित आश्वस्तताले उच्च स्तरको आश्वस्तता प्रदान गरेको हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा समेत आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिवेदनको प्रकृति, लेखापरीक्षणका विधि तथा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लागेको समय जस्ता लेखापरीक्षणका अन्तरनिहित सीमाहरूका कारण वित्तीय विवरण वा आर्थिक कारोवारमा भएका सबै प्रकारका गल्ती (Fraud) वा त्रुटि पत्ता लाग्न सक्ने निश्चितता हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा फरक पार्ने अवस्था देखिएका गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका एक वा समग्र सूचनालाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।



(शंकर प्रसाद पन्थी)

नायब महालेखापरीक्षक

विगु गाउँपालिका,

दोलखा जिल्ला,

१. चालु वर्ष २०७९।८० को बेरजु

बेरजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरजु			प्रतिक्रियाबाट फस्यौट			बाँकी बेरजु			बेरजु						
									असुल गर्नु पर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेस्की
दफा संख्या			दफा संख्या			दफा संख्या			असुल गर्नु पर्ने	अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	पेस्की
शैक्षणिक	तराती	रकम	शैक्षणिक	तराती	रकम	शैक्षणिक	तराती	रकम							
७२	१२८	४२१८०	०	४	७३६५	७२	१२४	३४८१५	३०१४	२४४९३	७३०७	०	०	३१८०१	०

२. अद्यावधिक बेरजु स्थिति (२०७९।८० सम्मको)

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्ष फस्यौट	बाँकी बेरजु	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरजु	यो वर्षको बेरजु	कुल बेरजु बाँकी
दोलखा	२२५३९१	०	०	२२५३९१	०	३४८१५	२६०२०६

३. बेरजु सम्परीक्षणको विवरण

क्र. सं	आर्थिक वर्ष	बेरजुको दफा	छोटकरी व्यहोरा	सम्परीक्षण भएको रकम
	२०७९।८० (चालु वर्षको)			
१	०७९।८०	३.४	सञ्चितकोष दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरेको	६२७६००१.४१
२	०७९।०८०	२०	असूल गरेको प्रमाण पेश गरेको	१०००००
३	०७९।०८०	२१	असूल गरेको प्रमाण पेश गरेको	९८००००
४	०७९।८०	४५	असूल गरेको प्रमाण पेश गरेको	८७१२
	चालु वर्षको जम्मा			७३६४७१३.४१
	गत विगत वर्षतर्फको	-	-	-
	२०७८।७९	-	-	-
	२०७७।७८	-	-	-
	२०७६।७७	-	-	-
	गत विगतको जम्मा	-	-	-
	कुल जम्मा	-	-	७३६४७१३.४१

गाउँपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षणको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

परिचय

१ (क) **कार्यालयको परिचय** - स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ । कुल क्षेत्रफल ६६३.२ वर्ग किलोमिटर रहेको यस गाउँपालिकाको वडा संख्या ८ सभा सदस्य संख्या ४५ तथा जनसंख्या १६४९० रहेको छ ।

(ख) **लेखापरीक्षणको उद्देश्य** - लेखापरीक्षण गरिने निकायको वित्तीय विवरण तथा कारोबारको परीक्षण गरी उचित आश्चस्तता (Reasonable Assurance) प्रदान गर्नु वित्तीय लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारको परीक्षण एवं प्रचलित कानूनको परिपालनाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

(ग) **लेखापरीक्षणको क्षेत्र र अवधि** - यस कार्यालयको विनियोजन, राजश्व, धरौटी, कोष तथा अन्य आय-व्यय, मौज्जात हिसाब, आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, जिन्सी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह लगायत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सञ्चालित क्रियाकलापलाई लेखापरीक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । स्थलगत लेखापरीक्षणको अवधि २०८०।५।३१ देखि २०८०।६।४ सम्म रहेको थियो ।

(घ) **लेखापरीक्षण विधि** - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले स्वीकृत गरेको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा निकायको आन्तरिक नियन्त्रणको परीक्षण तथा विश्लेषणात्मक र विस्तृत परीक्षण विधि अवलम्बनबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरा सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न गरी कायम भएका व्यहोराहरू यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

(ङ) **लेखापरीक्षणको सीमा** - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, २०७७ तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS) अवलम्बन गरी स्वीकृत भएको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजना, लेखापरीक्षण गरिएको निकायबाट पेश भएका लेखा एवं सोसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण, लिखित प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण अनुबन्ध पत्र समेतको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । आम्दानी तथा खर्चलाई नतिजासँग तुलना गरी विश्लेषण गर्नका लागि पर्याप्त भौतिक एवं स्थलगत अवलोकन गर्न भौगोलिक कठिनाइ, समय सीमा, स्रोतको उपलब्धता,

प्रमाणको प्रकृति तथा पहुँच जस्ता अन्तर्निहित जोखिमहरु सीमाको रूपमा रहेका छन् । सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।

(च) आर्थिक कारोबारको स्थिति - गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार यो वर्ष आन्तरिक आयबाट रु. ७३६६४७९, राजस्व बाँडफाँड रु. १७२४४२३५९.७३ संघ र प्रदेश अनुदानबाट रु ३७९२५२८०४ समेत रु ६०६७८८२३७ कुल आय रहेकोमा चालु तर्फ रु ३३०६९०३६८.८० र पूँजीगत तर्फ रु.२३०८२३८५०।२८ समेत रु. ५६३३९८०७६।८९ खर्च भएको देखिन्छ । सो को विस्तृत विवरण **अनुसूची -१** मा संलग्न छ ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु

- २ **आय-व्यय स्थिति** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएका आय-व्यय हिसाबको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्नबमोजिम रहेको छ। यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची - ३** मा संलग्न रहेको छ।
- ३ **वित्तीय प्रतिवेदन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) अनुसार लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) सम्बन्धमा निम्नअनुसार देखिएको छ ।
- ३.१ **वित्तीय विवरणको यथार्थता** - गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीको लेखाङ्कनको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लागू गरिएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) प्रयोगमा रहेको छ । आर्थिक कारोबार गर्दा सुत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) तयार गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षातर्फको रु.१०,५६,९६,३८४ , तथा स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रु.१,००,००,००० समेत गरी रु.११,५६,९६,३८४ SuTRA प्रणालीमा लेखाङ्कन गरेको पाइएन । जसले गर्दा SuTRA बाट तयार भएको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण नहुँदा गाउँपालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । तसर्थ सबै आर्थिक कारोबार SuTRA मार्फत् हुने र सबै कारोबार वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

३.२ **फरक हिसाब** - यस गाउँपालिकाले सुत्रबाट तयार गरेको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) ले सबै कारोबार नसमेटेको कारण लेखापरीक्षणका क्रममा गाउँपालिकाबाट भएका सबै कारोबार समेटिने गरी एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्न लगाइएकोमा उक्त दुई विवरणमा देहायअनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी रु ४२३०६७७९ यस वर्षको प्राप्ति रु. ५५८७२३८९७.६ र यस वर्षको भुक्तानी रु. ५६२३९९९६५.०८ रहेकोमा गत वर्षको जिम्मेवारी र यस वर्षको प्राप्तिमा देहायअनुसार फरक परेको छ । SuTRA मा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू समावेश गरी म.ले.प.फा.नं.२७२ ले समष्टिगत आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

विवरण	गतवर्षको जिम्मेवारी	यसवर्षको प्राप्ति	यसवर्षको भुक्तानी	बैङ्क मौज्दात
SuTRA अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२)	६५७९०८०९	५५९०६९६४४	५६३३९८०७६.८	४४९९०९५९.९५
एकीकृत आर्थिक विवरणअनुसार	४२३०६७७९	५५८७२३८९७.६	५६२३९९९६५.०८	३९०९६४७५.५४
फरक	२३४०४०२२	३३७७४६.९४	९९८९९९.७९	५८९३६८४.४९

३.३ **फरक जिम्मेवारी** - गाउँपालिकाले आफ्नो कारोबारको जिम्मेवारी भिडान गरी हिसाब यकिन गर्नुपर्दछ । गाउँपालिकाको गतवर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार रु. ६५७९०८०९ मौज्दात रहेकोमा यो वर्ष रु. ४२३०६७७९ जिम्मेवारी सारेको छ । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा रु २३४०४०२२ कम जिम्मेवारी सारेको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा यकिन गरी हिसाब मिलान हुनुपर्दछ ।

३.४ **सेस्तामा भन्दा बैङ्कमा घटी मौज्दात -**

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल गरी सञ्चितकोष दाखिला गरेको प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०/११/१५ को निर्णयबाट रु. ६,२७६,००९.४९ सम्परीक्षण गरिएको ।)

३.५ **कर दायित्व** - गाउँपालिकाले तयार गरेको वित्तीय प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) अनुसार वर्षान्तमा विभिन्न भुक्तानीहरूमा कट्टी गरेको कर दायित्व रु.९४२००- देखाएको छ । यकिन भई सकेको कर दायित्व लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि दाखिला गरेको पाइएन । अतः उक्त रकम सम्बन्धित खातामा दाखिला गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	९४,२००
-----------------	--------

४ **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू गरेको पाइएन । जसले गर्दा गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रहेको सम्बन्धमा यकिन गर्न सम्ने अवस्था देखिँदैन । यस सम्बन्धमा देखिएका केही व्यहोराहरू देहायबमोजिम छन्:

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन गरेको भए पनि आवधिक रूपमा अद्यावधिक गरेको पाइएन ।

- गाउँपालिकाले २०७९।८० को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसूची २११ बमोजिम ढाँचामा तयार गरेको पाइएन ।

- स्थानीय राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा आए तापनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिएन ।

- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाइएन ।

- स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैक खडा गरेको देखिएन ।

- दिगो विकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालीन लक्ष्यहरू तोक्यो मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन ।

- जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाइएन ।

- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाइएन ।

- स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन ।

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोजिम स्थानीय तहले भू-जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नुपर्ने र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा यस स्थानीय तहले जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देखिएन ।

- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा केही योजना हस्तान्तरण गरेको पाइएन भने सहितको सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा पूर्णतः पालना भएको पाइएन ।
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाइएन ।
- बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार नगरेकोले गाउँपालिकाको बजेट, शर्त तथा विषयगत अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए नआएको र कार्यक्रम अनुसारको प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५ क बमोजिम कर्मचारीहरूको कार्य विवरण बनाई लागू गरेको पाइएन ।
- गाउँपालिकामा कार्यरत स्थायी दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा तलबी प्रतिवेदन पारित गराएको देखिएन ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम (११) मा उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सार्वजनिक निकायले भौतिक संरचना लगायत विभिन्न विवरण खुलाई अभिलेख राख्नुपर्नेमा सोको कार्यान्वयन भएको पाइएन ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाई व्यवस्थित गर्न लेखा समिति, सुशासन समिति लगायतका समिति तथा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख भएकोमा गठन भएको पाइएन ।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफा ४ मा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आ.व.को कार्तिक मसान्त भित्र अनुसूची २ को ढाँचामा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो को पालना भएको पाइएन ।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफा २७ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय स्तरको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाभएकोमा उक्त समिति गठन नगरेको तथा अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्य भएको पाइएन ।

• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफा ३१ (क) मा भत्ता प्राप्त गर्नेहरूको विवरण स्थानीय सभामा पेश गर्नुपर्ने र खर्चको समिक्षा समेत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले लाभग्राहीहरूको विवरण सभामा पेश गरेको नगरेको,

• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफा ३२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरूको नाम/नामेसी स्थानीय तहको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने तथा वडा कार्यालयहरूमा समेत सार्वजनिक गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले उक्त कार्यविधिको पालना भएको पाइएन ।

• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को दफा ३४ मा वडा समितिले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने र प्राप्त गुनासा तथा सुझावहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो को पालना भएको पाइएन ।

• विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेस गरेको देखिएन ।

• वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीय तहले नियमावलीको अनुसूची बमोजिम सडकहरू निर्माण, १०० मीटरसम्मको पुल, लिफ्ट सिँचाइ, सडक स्तरोन्नति लगायतका कार्यमा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र नगरेमा दफा ३५ बमोजिम रु. ५ लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा पालना गराएको सम्बन्धी अभिलेख रहेको पाइएन ।

• स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो को अभिलेख राखेको पाइएन ।

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले नक्सा पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ र नक्सापास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख भएकोमा न्यून मात्रामा मात्र नक्सा पास भएको तथा अनुगमन पक्ष मजोर रहेको पाइयो ।

अतः आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा तथा लागू गरी गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

५ **आन्तरिक लेखापरीक्षण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस स्थानीय तहले अन्तरसरकारी अख्तियारी बाहेकको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको पाइएन । सबै कारोबार तथा वित्तीय विवरणको नियमित तथा आवधिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण हुनुपर्दछ ।

६ **अनुदान फिर्ता** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४५(१) मा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा रु.३१९८४७६७ र प्रदेश सञ्चित कोषमा रु.१४९७१५३३ गरी जम्मा रु. ४६९५६३०० देहायअनुसार २०७९ श्रावणमा मात्र फिर्ता गरेको पाइयो ।

अनुदान प्रदान गर्ने निकाय	फिर्ता रकम	फिर्ता मिति
संघीय सरकार	३०५६९२७८.२१	२०८०।४।९ र ४।७
प्रदेश सरकार	१६०६४००	२०८०।४।७
जम्मा	३२१६७६७८.२१	

७ **बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरौपना हुन नदिई आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ ।

८ **खर्च विश्लेषण** - गाउँपालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट रु. ७३६६४७९, राजस्व बाँडफाँड रु. १७२४४२३५९.७३ संघ र प्रदेश अनुदानबाट रु ३७९२५२८०४ समेत रु ६०६७८८२३७ आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु ३३०६९०३६८.८० र पूँजीगत तर्फ रु.२३०८२३८५०.२८ ।- समेत रु. ५६३३९८०७६.८९ खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.३० प्रतिशत रहेको छ । यस वर्ष पदाधिकारी सुबिधामा रु. ६१५६९१८ - खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ८३.५८ प्रतिशत रहेको छ । गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५८.६९ प्रतिशत चालु र ४१.३१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट गाउँपालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।

९ **बजेट पेश, पारित र अख्तियारी** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते

भिन्न पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभिन्न सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहमा उप प्रमुखले मिति २०७९।०३।१० गते रु. ६९ करोड १४ लाख ७९ हजारको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०७९।०३।२५ मा नै पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले मिति २०७९।०३।३१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।

१० बजेट विनियोजन - गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा कुल बजेट रु. ६९ करोड १४ लाख ७९ हजारमध्ये चालु खर्च र पूँजीगत खर्चमा देहायअनुसार बजेट विनियोजन गरेको पाइयो । (रु. हजारमा)

कुल बजेट	चालु बजेट रु.	प्रतिशत	पूँजीगत बजेट रु.	प्रतिशत
६९१४७९	४०६१२८	५८.५९	२८५३५१	४१.२७

उक्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाको यस आर्थिक वर्षमा कुल रु ६९१४७९००० बजेट विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ रु ४०५८२९८००० (५८.५९) प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ रु २८५३५१००० (४१.२७) प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । जस अनुसार चालु खर्चभन्दा पूँजीगत तर्फ न्यून विनियोजन भएको देखिन्छ ।

११ बजेट तथा पूँजीगत खर्च - गाउँपालिकाको यस आर्थिक वर्षको बजेट र पूँजीगत खर्चको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ । (रु. हजारमा)

क्र.स	आर्थिक वर्ष	बजेट	पूँजीगत खर्च	बजेटको तुलनामा पूँजीगत खर्चको प्रतिशत
१	२०७९/८०	२८५३५१	२३०८२४.२८	८०.८२

गाउँपालिकाले यस वर्ष पूँजीगत तर्फ रु.२८५३५१००० विनियोजन गरेकोमा रु.२३०८२३८५०.२८ खर्च गरेको छ जुन ८०.९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

१२ बजेट तथा चालु खर्च - गाउँपालिकाको यस आर्थिक वर्षको बजेट र चालु खर्चको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ । (रु. हजारमा)

क्र.स	आर्थिक वर्ष	बजेट	चालु खर्च	बजेटको तुलनामा चालु खर्चको प्रतिशत
१	२०७९/८०	४०६१२८	३३०६९०.८०	८१.४२

गाउँपालिकाले यस वर्ष चालु तर्फ रु ४०५८२९८००० विनियोजन गरेकोमा रु ३३०६९०३६८.८० खर्च गरेको छ जुन ८१.४२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

१३ बजेट सीमा निर्धारण समिति - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको

प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रथमिकिकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू फाल्गुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा बजेट वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र गाउँपालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाले समितिको गठन गरेको पाइएन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायत क्षेत्रगत विषय समेटे बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ ।

१४ क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति -स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस गाउँपालिकाको २०७९।८० को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।

मुख्य क्षेत्र	वार्षिक बजेट	खर्च रकम	कुल खर्चको प्रतिशत
आर्थिक विकास	४९८१७५००	३२५१३७९३	५.७९
सामाजिक क्षेत्र	२४१८७१०००	२०२४२५३७०	३६.०६
पूर्वाधार विकास क्षेत्र	२२०८७५०००	१७१४६०४२०	३०.५४
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	८००००००	५९९०२१०	१.०६
संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह	०	०	
वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन	१९९८३५००	१४४९२३२८	२.५८
कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च	१५०९३२०००	१३४४३९२५१.८०	२३.९५
जम्मा	६९१४७९०००	५६१३२१३३६.८०	१००

उपर्युक्त विवरण अनुसार कुल खर्चमध्ये सामाजिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३६.०६ प्रतिशत र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा सबै भन्दा घटीमा १.०६ प्रतिशत खर्च भएको पाइयो ।

१५ त्रैमासिक पूँजीगत खर्च - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्रैमासिक पूँजीगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

सि.नं.	पूँजीगत खर्च शीर्षक	कुल खर्च	चौमासिक खर्च			आषाढ महिनाको मात्र खर्च
			प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक	

१	संघीय पूँजीगत	२०१७१२७१	०	५६०९३७८	१४५६१८९३	१२६४५५९६
२	प्रदेश पूँजीगत	४६५०१७३९	०	२३३३९७५	४४१६७७६४	२९८५५९४१
३	गाउँपालिका पूँजीगत	१६३९५७९५९	८१४५६४०	५०११७१४३	१०५६९५१७५	३७७३०२०६
	कूल खर्च	२३०६३०९६९	८१४५६४०	५५३६०४९६	१६२६२४८३२	८०२३१७४३
	खर्च प्रतिशत	८०.८२	३.५४	२४.००	७०.५२	३४.७८

उल्लेखित विवरण अनुसार चौथो त्रैमासिक पूँजीगत खर्चको ८०.८२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने असार महिनामा मात्र ३४.७८ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैले चौथो त्रैमासिक र असार महिनामा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नमा ध्यान दिनुपर्दछ । जसले गर्दा सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित रुपमा खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तर तथा दिगोपनामा असर पर्ने देखिएकोले अन्तिम त्रैमासिक तथा आषाढमा अधिक खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

१६ **स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य स्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसहितको गाउँपालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन गरेको देखिएन । स्थानीय तहका प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सोको सङ्कलन र अभिलेख राख्ने कार्य गर्नपर्दछ ।

१७ **सेवा प्रवाह** - गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा निम्नानुसार १९१२ जनालाई देहाय बमोजिमको सेवा प्रवाह गरेको पाइयो ।

विवरण	सेवा संख्या
जन्म दर्ता	३८३
मृत्यु दर्ता	१५५
बसाइँ सराइ दर्ता	२९
विवाह दर्ता	१३२
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१६
नागरिकता सिफारिस	५५५
घरबाटो सिफारिस	१९६
नाता प्रमाणित	४४६
जम्मा	१९१२

१८ दरबन्दी र पदपूर्ति - गाउँपालिका अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्त पदको अवस्था निम्नानुसार रहेको पाइयो ।

क्र.स.	स्वीकृत पद	संख्या	पदपूर्ति			रिक्त संख्या
			स्थायी	करार	ज्यालादारी	
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	१			-	१
२	ईन्जिनियर	१		१		०
३	अधिकृत शिक्षा	१	१			०
४	अधिकृत प्रशासन	२	१	०		१
५	अधिकृत प्रशासन लेखा	१				१
६	आन्तरिक लेखापरिक्षक	१	१			०
७	सहायक प्रशासन पाचौं	७	३			४
८	कम्प्युटर अपरेटर	१				१
९	लेखा सहायक पाचौं	१				१
१०	प्रा.स शिक्षा	१	१			०
११	हे.अ.	१	१			०
१२	सव-ईन्जिनियर	४	१	१		२
१३	अ.सव. ईन्जिनियर	६	२	३		१
१४	खा.पा.स.टे.	१	१			०
१५	प्रशासन सहायक चौथो	५	१			४
१६	स. महिला विकास सहायक	१				१
१७	भेटेनरि अधिकृत	१				१
१८	भेटेनरि सहायक पाचौं	३	२			१
१९	भेटेनरि सहायक चौथो	४	४			०
२०	कृषि अधिकृत	१				१
२१	कृषि सहायक पाचौं	३	१			२
२२	कृषि सहायक चौथो	२	१	१		०
२३	स्वास्थ्य अधिकृत	८	२			६
२४	स्वास्थ्य सहायक पाचौं	१६	१२	२		२
२६	स्वास्थ्य सहायक चौथो	१६	१६			०
जम्मा		८९	५१	८		३०

(क) तलबी प्रतिवेदन - स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा ६९(५) अनुसार प्रदेश किताबखाना वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा इकाई कार्यालबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी गर्न नहुने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी स्थायी कर्मचारीलाई रु. १८३६३४५२ तलब भुक्तानी गरेको छ भने लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि समेत तोकिए बमोजिम तलबी प्रतिवेदन पारित गराएको देखिएन । अतः उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यान दिनुपर्दछ ।

(ख) पद रिक्तताको सूचना - स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा १२(१) अनुसार स्थानीय सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिना भित्रमा पद रिक्त भएको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी ८९ जना रहेकोमा देहाय बमोजिम ५१ जना स्थायी, ८ जना करारमा कार्यरत रही ३० पद रिक्त रहेका छन् । तर पालिककाले गत विगत वर्षहरू देखि नै यस वर्षको लेखापरीक्षण अविधसम्म रिक्त पद पूर्तिका लागि तोकिएको बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयलाई सूचना दिएको छैन ।

१९ नक्सा दर्ता र पास - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७(१) मा गाउँपालिका/गाउँपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको भवन निर्माण ईजाजात शाखाबाट भएको नक्शा दर्ता संख्या तथा नक्सापास संख्याको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष	नक्सा दर्ता संख्या	नक्सा पास संख्या
२०७९/८०	२	२

उपरोक्त विवरण अनुसार यो वर्ष गाउँपालिकाले जम्मा २ वटा नयाँ नक्सा दर्ता र २ वटा नक्सापास गरेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाले नक्सा दर्ता र पास गर्दा भवन संहिताको प्रभावकारी पालना र कार्यान्वायनलाई ध्यान दिंदै नक्सा पालना र अद्यावधिक तथा अभिलेखीकरणको कार्यमा समेत ध्यान दिनुपर्दछ ।

२० पेशकी बाँकी - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३ मा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकलाई पेशकी प्रदान गर्ने तथा फस्यौट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यालयले देहायका निर्माण व्यवसायीलाई प्रदान गरेको पेशकी समयमा गर्नुपर्दछ ।

बजेट उप-शीर्षक	पेशकीको विवरण	पेशकी लिएको मिति	कर्मचारी/निर्माण व्यवसायीको नाम	म्याद ननाघेको पेशकी रु.
८०३२३५०५५०२ चालु	पारिश्रमिक कर्मचारी	२०७९।७।२३	रूपक ठकुरी	१८८८४० गत आव को पेशकी अल्या
८०३२३५०५००१ पूँजीगत	गैर आवासीय भवन निर्माण/ खरिद	२०७९।७।२३	बानिया त्रिवेणी लाफा जे.भि	२००००००
८०३२३५०५००१ पूँजीगत	आवासीय भवन निर्माण/खरिद	२०७९।७।२३	लामा बुद्ध निर्माण तथा सामाग्री सप्लायर्स प्रा.लि	३६००००
८०३२३५०५५०२ चालु	पारिश्रमिक कर्मचारी	२०७९।९।२३	राम नरेश यादव	५०००० गत आ व को पेशकी अल्या
जम्मा				२५९८८४०

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर राजु थामीको पेशकी फर्स्यौट गरी प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०/११/१५ को निर्णयबाट रु.१,००,००० सम्परीक्षण गरिएको ।)

२१ सेनिटरी प्याड खरिद पेशकी फर्स्यौट नभएको -

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल गरी प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०/११/१५ को निर्णयबाट रु.१,८०,००० सम्परीक्षण गरिएको ।)

२२ लागत अनुमान तथा दर विश्लेषण सम्बन्धमा - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० बमोजिम स्वीकृत नर्म्स अनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्दछ । लागत अनुमान तथा दर विश्लेषणको लागि नियम १४८ अनुसार दररेट निर्धारण समितिबाट ज्याला, निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट निर्धारण हुने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा गाउँपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री, ज्यालाको स्थानीय दररेट तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ ।

यस गाउँपालिका कार्यालयले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिकै निर्णयानुसार स्थानीय निर्माण सामग्रीको लागि दोलखा जिल्लाको स्वीकृत दर तथा गैर-स्थानीय निर्माण सामग्रीको लागि काठमाडौँ जिल्लाको स्वीकृत दररेट दर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको पाइयो । काठमाडौँ जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा त्यहाँदेखि गाउँपालिका केन्द्रसम्मको १७२ कि. मि. दुरीको ढुवानी लागत समावेश गरी निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने गरेको पाइयो ।

गाउँपालिका अन्तर्गत अधिकांश निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत् हुने गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता समिति मार्फत् निर्माण भएका योजनाहरूको बिल, भर्पाई परीक्षण गर्दा उल्लिखित Non-Local निर्माण सामग्री स्थानीय बजार जिरीमा नै खरिद गरेको पाइएको र ती सामग्रीको दररेट कार्यालयले ढुवानी लागत विश्लेषण गरी तय गरेको दरभन्दा ३४.१३ प्रतिशतसम्म सस्तो रहेको पाइयो । निर्माण सामग्री स्थानीय बजारमा नै उपलब्ध हुने अवस्थामा अन्य दोस्रो वा तेस्रो जिल्लाको दररेट प्रयोग गरिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय व्यवसायीले कार्यालयले तय गरेको दरभन्दा न्यून दरमा नै स्थानीय बजारमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएको देखिएकोले त्यहाँदेखिको ढुवानी लागत समावेश गरी निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा गाउँपालिकालाई ठुलो व्ययभार परेको देखिएको छ । अतः यस सम्बन्धमा छानबिन गरी यसबाट पर्न गएको थप व्ययभार यकिन गर्नुपर्दछ साथै निर्माण सामग्री स्थानीय बजारमा नै उपलब्ध हुने अवस्थामा अन्य जिल्लाको दररेट प्रयोग नगरी स्थानीय दररेट निर्धारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत् निर्माण कार्य भएका योजनाहरूको बिल, भर्पाई परीक्षण गर्दा कार्यालयले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा स्थानीय व्यवसायीको दररेट देहाय अनुसार न्यून रहेको पाइयो ।

निर्माण सामग्री	एकाइ	गाउँपालिकाले तय गरेको प्रति एकाइ दर (मू.अ. कर बाहेक) रु.	स्थानीय बजार		
			चरिकोट	सिंगटी	न्यून प्रतिशत
सिमेण्ट (ओपीसी)	बोरा	८९३।८०	६९६।- देखि ७५३।-	७१०।- देखि ७३४।-	२२.१३
डण्डी (विभिन्न साइज औसत)	१०३।५९	-	-	१०२।-	१.५३
ग्याबियन बक्स (2*1*1)	गोटा	३१८०।९०	३१८५।-	३१००।-	२.५४
ग्याबियन बक्स (1.5*1*1)	गोटा	२२६२।४५	-	२२५६।-	०.२७
इँट्टा	गोटा	२५।८१	-	१७	३४.१३

२३ **आवधिक योजना** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नेमा यस गाउँपालिकाले आवधिक योजना तयार गरेको पाइएन । आवधिक योजना नहुँदा गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालवसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

२४ **वार्षिक खरिद योजना/गुरुयोजना** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक रु.२३०८२३८५०.२८।- पूँजीगत खर्च (मालसामान खरिद तथा निर्माण कार्य) गरेको छ । तर गाउँपालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः गाउँपालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।

२५ **निर्माण कार्य व्यवस्थापन** - गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत् सम्पन्न गरेको कार्यको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

योजना संख्या	ठेक्का मार्फत्		उपभोक्ता समिति मार्फत्	
	संख्या	रकम रु.	संख्या	रकम रु.
३०६	५	४४७८१३३०	३०१	२३०६३०९६८

यस आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका कुल ३०६ योजनामा मध्ये ठेक्का मार्फत ५ वटा योजनामा रु.४४७८१३३० खर्च गरेको छ भने उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित ३०१ योजनामा रु.२३०६३०९६८ खर्च गरेको छ । अर्थात् ३०६ योजनामा भएको खर्च मध्ये १६.२५ प्रतिशत ठेक्का प्रक्रिया र ८३.७५

प्रतिशत रकम उपभोक्ता समिति मार्फत् खर्च गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले निर्माण कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, निर्माण कार्यको गुणस्तर, सोको दिगोपना, उपभोक्ता समितिको क्षमता निर्माण कार्यको प्रकृति लगायतका कुराहरु को समेत विचार गरी निर्माण कार्य सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनुपर्दछ ।

२६ **ठेक्का बन्दोबस्त** - कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कार्यालयबाट भएको खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण देहाय अनुसार रहेको छ । (यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची - ४** मा छ ।)

२७ **योजना प्राथमिकीकरण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को दफा ५.२.४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरू गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन, समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक र सांस्कृतिक विकास उल्लेख गरेको छ र सोही अनुसार गणना गरी प्राथमिकता आधारमा योजना छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा देहायअनुसार अधिकांश साना योजनामा बजेट विनियोजन गरेको पाइयो ।

क्र.सं.	विवरण	योजनासंख्या	रकम
१	रु.१ लाखभन्दा कमको योजना	५	३१७०००
२	रु.१ लाख देखि रु.३ लाख सम्मका योजना	११०	१८९५८०००
३	रु.३ लाख देखि माथि रु.५ लाख सम्मका योजना	५८	२०४८००००
४	रु.५ लाखदेखि माथि रु.१० लाख सम्मका योजना	७०	४२७८४०००
५	रु.१० लाख देखि माथि रु.२५ लाख सम्मका योजना	५१	७२१४६०००
६	रु.२५ लाख भन्दा माथिका योजना	२१	१३०७६६०००
	जम्मा	३१५	२८५४५१०००

उपर्युक्त विवरणअनुसार गाउँपालिकाले साना र वितरणमुखी योजनाहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा वृद्धि भै लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैगरी यो वर्ष सभाले पारित गरेका उल्लेखित ३१५ योजना मध्ये २९७ योजनामात्र कार्यान्वयन भई १८ योजना कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन तसर्थ गाउँपालिकाले योजना वस्तुनिष्ठ तवरले प्राथमिकीकरण र छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

२८ **योजना कार्यान्वयन नभएको** - गाउँसभाबाट पारित भई बजेट व्यवस्था भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा निम्नलिखित १८ योजना कार्यान्वयन भएको देखिएन । योजना कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा रहेका समस्या पहिचान तथा समाधान गरी पारित योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ ।

सि. नं.	योजनाको नाम	स्वीकृत बजेट
१.	नगरा देखि आलम्यु जोड्ने नगरा खोलामा आर.सि.सि पुल निर्माण	४,००,०००
२.	वडा कार्यालय भवन निर्माण, वडा.नं.८	२०,००,०००
३.	वडा कार्यालय भवन निर्माण, वडा.नं.८	१०,००,०००
४.	१५ बेड अस्पताल डि.पि.आर	१५,००,०००
५.	रेस्ट हाउस निर्माण-बहुला पोखरी देखी देउदुङ्गा तीनपोखरी,ई.लुक	८,००,०००
६.	रेस्ट हाउस निर्माण-बहुला पोखरी देखी देउदुङ्गा तीनपोखरी,ई.लुक	१७,००,०००
७.	विगु आइ .सि. टि. मास्टर प्लान	४,००,०००
८.	विगु आइ .सि. टि. मास्टर प्लान	६,००,०००
९.	गाँउगाउँपालिका सफ्टवेयर-एप्स निर्माण	१,००,०००
१०.	गाँउगाउँपालिका सफ्टवेयर-एप्स निर्माण	३,००,०००
११.	ग्याविन जाली खरिद, वडा.नं.७	६,००,०००
१२.	सहिद स्मारक निर्माण	१५,००,०००
१३.	विगु गाँउगाउँपालिका बृहत खानेपानी	२३,५०,०००
१४.	तटबन्ध निर्माण-लप्ची	१०,००,०००
१५.	चिलंखा दोरुङखोला सडक, विगु-५	२०,००,०००
१६.	वडा नं. २ जगत देउलाड सडक स्तरोन्नती	१७,४९,०००
१७.	वडा नं. २ जगत देउलाड ओराड सडक स्तरोन्नती	२,००,०००
१८.	जमुना प्रा.वि. वडा.नं. ७ छोइताडग गगलते ठिडसाड बाह्रसिंगे सडक स्तरोन्नती	१९,०६,०००

२९. अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (३) मा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले विकास योजना छनौट गर्दा आर्थिक विकास तथा गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किसिमका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस गाउँपालिकाले सामुदायिक भवन, मसानघाट क्लब भवन, मन्दिर तथा गुम्बा निर्माण, खेलकुद मैदान जस्ता अनुत्पादक योजनाहरू समेत अधिक संख्यामा छनौट गरी खर्च गरेको पाइयो । यससम्बन्धी केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् ।

भौचर नं.	योजनाको नाम	रकम रु.
गा. पा. पूँजीगततर्फ		
१८	ढाक्रेबोट मन्दिर व्यवस्थापन	४८००००
२०	टासी छ्योलिङ्ग गुम्बा व्यवस्थापन	२०८०००
२७	कोलेपा खेलकुद मैदान	१९२०००
४७	लप्ची गुम्बा गेष्ट हाउस	१४४००००
४८	वायुथान मन्दिर	३८४०००
६७	गुन्छा चिहान पूर्वाधार	४८००००
९२	घाट व्यवस्थापन	३८४०००
१०१	टासी छ्योलिङ्ग गुम्बा व्यवस्थापन	९४००००

१०४	गोडफोङ्ग चिहान व्यवस्थापन	५७६०००
१५६, १९५	आसिम मण्डली ध्यान केन्द्र तथा सामुदायिक भवन	७६८०००
२०६	तीनपोखरी युवा क्लब भवन	३८४०००
२२९	छोइताङ्ग छ्योलिङ्ग गुम्बा	१४४००००
२७५	साम्तेनालिङ्ग बेखुङ्ग गुम्बा	९६००००
२८३	टासी छ्योइलिङ्ग गुम्बा	६७२०००
२८६	नाडपोल मन्दिर घेराबारा	३८४०००
३३९	लादुक गुम्बा प्रवर्धन संस्था	११०४०००
३६६	खोलिखिम महादेव मन्दिर	१३२०४९५
१७ (संघ सशर्त)	शेर्पा सामुदायिक भवन निर्माण	१३२०४९५
		१३४३६९९०

अनुत्पादक योजनाहरूमा लगानी निरुत्साहित गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

३० **लागत अनुमान, नापी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन/बिल बेगर निर्माण कार्य** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण कार्यको हकमा जतिसुकै रकमको भए पनि नियमावलीको नियम १० बमोजिम लागत अनुमान तयार गरेर मात्र कार्य गर्नुपर्दछ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर कार्यालयले विभिन्न वडामा सडक सरसफाइ (मेशिनद्वारा पहिरो पन्छाउने) कार्य गर्दा/गराउँदा लागत अनुमान तयार नगरी एक्सभेटर मेशिन प्रयोगको घण्टा र वडाध्यक्षको सिफारिशको आधारमा त्यस्तो कार्यको भुक्तानी गर्ने गरेको पाइयो । साथै उक्त कार्यको नापी किताब, प्राविधिक मूल्याङ्कन/बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन समेत तयार गरेको देखिएन । अतः सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत कार्य गरी/गराई भुक्तानी गरेको देहायअनुसारको कार्य नियमसम्मत नदेखिएको रु.

भौ.नं./मिति (गा. पा. पूँजीगत)	योजनाको नाम	मेशिन उपयोग घण्टा	भुक्तानी रु.
१५-०७९।७।२७	वडा नं. १ भरिका सडक सरसफाइ (पहिरो पन्छाइ)	६२	४०००००
२७-०७९।८।२९	वडा नं. २ भरिका सडक सरसफाइ (पहिरो पन्छाइ)	६७.६	२५३४२५
२५-०७९।९।१३	वडा नं. ६ भरिका सडक सरसफाइ (पहिरो पन्छाइ)	५०.८	१९९८६९
४९-०७९।९।१५	वडा नं. ३ भरिका सडक सरसफाइ (पहिरो पन्छाइ)	४३.९	२५८९२६

४५-०७९।९।२०	वडा नं. ७ भरिका सडक सरसफाइ (पहिरो पन्छाइ)	९०.३	५४०८०६
		जम्मा	१६४४२१८
		अनियमित भएको	१६,४४,२१८

३१ **विगु गाउँपालिका भवन निर्माण** - गाउँपालिका स्थित लादुकमा गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि कार्यालयले आ. व. २०७७।७८ मा रु. ७,६०,८२,९८९।- को लागत अनुमान तयार गरी उक्त कार्य बोलपत्र मार्फत गराउन प्रकाशित सूचना अनुसार रु. ४,९२,४८,२९१।- (३७.९० प्रतिशत न्यून) कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी बानियाँ/त्रिवेणी/लामा जे.भी.सँग २०७९।६।३१ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७७।१०।०५ मा सम्झौता भई गत आ.व.मा रु. १६०८२५८७।- र यस आ.व. मा रु. १४७६६०१३।- समेत आठौँ रनिङ्ग बिलसम्म रु. ३०८४८६००।- भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

३१.१ **भेरिएसन सम्बन्धमा** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना भेरिएशन आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालयले भवनको स्वीकृत डी. पी. आर.मा कंक्रीट, डण्डी, बृक वर्क्स लगायतका आइटममा आवश्यकताभन्दा घटी परिमाण समावेश भएको जनाई निम्नानुसार २१९ प्रतिशतसम्म भेरिएशन गरेको पाइयो:-

आइटम/विवरण	एकाइ	BoQ अनुसारको परिमाण	भेरिएशनपछिको परमाण	भेरिएशन प्रतिशत
Brick Soling	Sq. m.	२५०.८२	८०९.४५	२१९.५३
PCC (1:2:4) (Ground Floor)	Cu. M.	१८.८१	६०.१०	२१९.५१
Reinforcement (Rod)	MT	८२.२६	११५.७३	४०.६९

कार्यालयले उल्लिखित आइटमहरूमा भएको भेरिएशनबाट कुल लागत अनुमान तथा कुल ठेक्का रकममा के कति परिवर्तन भयो, भेरिएशन आदेशमा सो सम्बन्धी केही खुलासा नगरेको साथै संशोधित लागत अनुमान तथा संशोधित ठेक्का रकमको आइटमवाइज भेरिएशन शीट तयार गरेको समेत देखिएन । जसको कारणबाट संशोधित लागत अनुमान रकम, संशोधित ठेक्का रकम तथा कुल भेरिएशन रकम र भेरिएशन प्रतिशत समेत यकिन गर्न सकिएन । अतः यस सम्बन्धमा छानबिन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार

प्राविधिक पुष्ट्याइँ सहित भेरिएशन सम्बन्धी शीट/विवरण तयार गरी/गराई उक्त भेरिएशनबाट भवन निर्माण कार्यको कुल लागतमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा यकिन गरिनुपर्दछ ।

३१.२ थप व्ययभार - निम्नलिखित आइटममा भेरिएसन गर्दा शुरूको परिमाणको २५ प्रतिशतसम्म पुरानै दररेट र सो भन्दा बढी परिमाणमा नयाँ दररेट कायम गरेको पाइयो । निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेश गर्दा समग्र ठेकामा ३७.९० प्रतिशत न्यून कबोल गरेकोमा नयाँ दररेट कायम गर्दा सो अनुसार रेट नेगोसिएसन गरेको पाइएन । सो अनुसार रेट नेगोसिएसन नगरेको कारणबाट देहायअनुसार रु. १४२६३४।- थप व्ययभार परेको देखिएको रु.

आइटम/विवरण	एकाइ	नयाँ दर कायम गरेको परिमाण	भेरिएशनको समयको दर	ठेकामा न्यून कबोल गरे अनुसार हुने दर	कार्यालयबाट कायम दर	बढी दर	थप व्ययभार रु.
Brick Soling	Sq. m.	४८८.२०	१२७३	७९५।५३	८९५।-	९९।४७	४८५६९
PCC (1:2:4) (Ground Floor)	Cu. M.	३६.५९	१३०४२।४४	८०९९।३५	९०००।-	९००।६५	३२९५५
Reinforcement (Rod)	MT	१२.९०५	१६३८७१	१०१७६४	१०६५००	४७३६।-	६१११८
जम्मा							१४२६३४

अनियमित भएको	१,४२,६३४
--------------	----------

३१.३ न्यून प्रगति - निर्माण व्यवसायी बानियाँ/त्रिवेणी/लामा जे.भी.सँग २०७७।१०।०५ मा भएको खरिद सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०७९।६।३१ सम्म रहेकोमा स्थानीय निर्वाचन, सडक अवरुद्ध, मूल्य वृद्धि लगायतका कारणले उक्त म्यादभित्र कार्यसम्पन्न हुन नसकेको जनाई २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गरेको पाइयो । तर २०८० आषाढ मसान्तसम्म पनि कार्य सम्पन्न भएको देखिएन । यसरी ठेकाको कार्य अवधि शत प्रतिशत समाप्त भएकोमा कार्यप्रगति ५७.६४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइयो । खरिद सम्झौताको म्याद २०८०।३।३१ सम्म रहेकोमा त्यसपछि म्याद थप सम्बन्धी कुनै कारवाही भएको देखिएन । अतः निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारणबाट ढिलाइ भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ बमोजिम पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनुपर्दछ ।

३२ झोरुङ्ग खोला पुल निर्माण - झोरुङ्ग खोलामा २५ मीटर लम्बाइको आर सी सी पुल निर्माण गर्न कार्यालयले आ. व. २७७।७८ मा रु. ३४७,५२,८१६।- को लागत अनुमान तयार गरी उक्त कार्य बोलपत्र मार्फत गराउन प्रकाशित सूचना अनुसार रु. २१६४६०९२।- (३७.७१ प्रतिशत न्यून) कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी बानियाँ/त्रिवेणी/लामा जे.भी. सँग २०७९।२।३१ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७७।१०।५

मा सम्झौता भएकोमा समयमा काम सम्पन्न हुन नसकी २ पटक गरी २०७९।११।३० सम्म म्याद थप भई कार्यसम्पन्न भएको देखिन्छ । उक्त कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीलाई रु. २४८९५४३७।- (भेरिएशन समेत) भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

३२.१ **भेरिएसन सम्बन्धमा** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना भेरिएशन आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले ग्याबियन प्रोटेक्शनको कार्य परिमाण बढ्न गएको जनाई उक्त कार्यमा निम्नानुसार १९४.१५ प्रतिशत भेरिएशन गरेको पाइयो:-

आइटम/विवरण	एकाइ	BoQ अनुसारको परिमाण	भेरिएशनपछिको परमाण	भेरिएशन प्रतिशत
Gabion Works	Cu. M.	४१८.६६	१२३९.५०	१९४.१५

कार्यालयले उल्लिखित आइटमहरूमा भएको भेरिएशनबाट कुल लागत अनुमान तथा कुल ठेक्का रकममा के कति परिवर्तन भयो, भेरिएशन आदेशमा सो सम्बन्धी केही खुलासा नगरेको साथै संशोधित लागत अनुमान तथा संशोधित ठेक्का रकमको आइटमवाइज भेरिएशन शीट तयार गरेको समेत देखिएन । जसको कारणबाट संशोधित लागत अनुमान रकम, संशोधित ठेक्का रकम तथा कुल भेरिएशन रकम र भेरिएशन प्रतिशत समेत यकिन गर्न सकिएन । अतः यस सम्बन्धमा छानबिन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार प्राविधिक पुष्ट्याइँ सहित भेरिएशन सम्बन्धी शीट/विवरण तयार गरी/गराई उक्त भेरिएशनबाट भवन निर्माण कार्यको कुल लागतमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा यकिन गरिनुपर्दछ

३२.२ **थप व्ययभार** - निम्न आइटममा भेरिएसन गर्दा शुरूको परिमाणको २५ प्रतिशतसम्म पुरानै दररेट र सो भन्दा बढी परिमाणमा नयाँ दररेट कायम गरेको पाइयो । निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेश गर्दा समग्र ठेक्कामा ३७.७१ प्रतिशत न्यून कबोल गरेकोमा नयाँ दररेट कायम गर्दा सो अनुसार रेट नेगोसिएसन गरेको पाइएन । सो अनुसार रेट नेगोसिएसन नगरेको कारणबाट देहायअनुसार रु. १४२६३४।- थप व्ययभार परेको देखिएको रु.

आइटम/विवरण	एकाइ	नयाँ दर कायम गरेको परिमाण	भेरिअशनको समयको दर	ठेक्कामा न्यून कबोल गरे अनुसार हुने दर	कार्यालयबाट कायम दर	थप दर	थप व्ययभार रु.
Gabion Works	Cu. M.	७०८.१८	५०१२।३६	३१२२।२०	४०००।-	८७७।८०	६२१६४०।-

अनियमित भएको	६,२१,६४०
--------------	----------

३३ सिंगटी - सोरुङ सडक स्तरोन्नति (संघीय समपूरक आयोजना) - संघीय सरकार र विगु गाउँपालिकाको ५०-५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सिंगटी - सोरुङ सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि कार्यालयले यस आ. व. मा रु. १३७,२५,१७५।- को लागत अनुमान तयार गरी उक्त कार्य बोलपत्र मार्फत् गराउन प्रकाशित सूचना अनुसार रु. १२२,५४,८६०।- (१०.७१ प्रतिशत न्यून) कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी सनस्टार मल्टिपर्पोज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा.लि.सँग उक्त कार्य २०७९।११।०५ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७९।७।२९ मा सम्झौता भई रु. १२२,७६,८३९।- भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

३३.१ भेरिअशन बेगर सम्झौता रकमभन्दा बढी भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्रा. वि.धिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीसँग मिति २०७९।७।२९ मा भएको खरिद सम्झौता बमोजिम सम्झौता रकम रु. १२२,५४,८६०।- देखिन्छ । तर निजलाई देहाय अनुसार रु. १२२,७६,८३९।- भुक्तानी भएको देखिएकोले रु. २१,९७९।- बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । अतः भेरिअशन आदेश स्वीकृति बेगर सम्झौता रकमभन्दा बढी भुक्तानी रकम असुल हुनुपर्ने रु.

भौ.नं./मिति	भुक्तानी रु.
३६-०७९।९।१७ (गा. पा.)	११३३०५१
८०-०७९।१०।१२ (गा. पा.)	३४६७३७१
२१९-०७९।१२।२२ (गा. पा.)	२३५९८७९
११-०७९।११।१७	४९७९३५६
२१-०८०।२।०१	३३७१८२
जम्मा भुक्तानी	१२२७६८३९

असुल गर्नुपर्ने	२१,९७९
-----------------	--------

३३.२ **बीमा सम्बन्धमा** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ मा रु. २० लाखभन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले त्रुटि सच्याउने अवधिसम्म कभर हुने गरी निर्माण सम्बन्धी सबै प्रकारका जोखिमहरूको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस खरिद सम्झौताको अवधि २०७९।७।२९ देखि २०७९।११।०५ सम्म ३ महिना ५ दिन रहेकोमा निर्माण व्यवसायीले २०२३.२.१६ देखि २०२३.२.१७ सम्म अर्थात् दिनको लागि मात्र बीमा गराएको देखियो । त्रुटि सच्याउने अवधिसम्म कभर हुने गरी निर्माण सम्बन्धी सबै प्रकारका जोखिमहरूको बीमा गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने साथै बीमा बापत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	२४,०००
-----------------	--------

३३.३ **गा. पा. स्रोतबाट बढी व्यहोरेको** - संघीय सरकार र विगु गाउँपालिकाको ५०-५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित यस सडक निर्माणमा जम्मा रु. १२२,७६,८३९।- खर्च भएको देखिन्छ । लागत साझेदारी अनुसार दुवै पक्षकले रु. ६१३८८४२।- का दरले लागत व्यहोर्नुपर्नेमा गाउँपालिका स्रोतबाट रु.६९६०३०१।- र संघीय सरकारबाट रु.५३९६५३८।- मात्र व्यहोरेको देखियो । जस अनुसार गाउँपालिका स्रोतबाट रु. ८२१४५९।- र संघीय सरकारबाट त्यति नै रकम घटी व्यहोरेको पाइयो । अतः गाउँपालिका स्रोतबाट बढी व्यहोरेको रकम संघीय सरकारबाट सोधभर्ना लिनुपर्ने देखिन्छ ।

३३.४ **डिजाइनभन्दा फरक संरचना** - सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली बमोजिम स्वीकृत लागत अनुमान तथा डिजाइन अनुसार निर्माण कार्य गर्नुपर्दछ । स्वीकृत लागत अनुमान तथा डिजाइन अनुसार १०० मीटर लम्बाइको प्लम कंक्रीट ड्रेन निर्माण गर्ने उल्लेख भएकोमा नापी किताब अनुसार ५०.५ मीटर मात्र निर्माण गरेको पाइयो । स्वीकृत डिजाइन अनुसार १ साइड प्लम वाल लगाउने उल्लेख भएकोमा २ साइड प्लम वाल लगाएका कारण शुरुमा प्रस्ताव गरेभन्दा आधा लम्बाइको नाला मात्र निर्माण भएको देखियो । यसरी प्राविधिक पुष्ट्याइँ तथा भेरिएशन स्वीकृति बेगर आधा लम्बाइमा मात्र कार्य गराई ठेक्का फरफारक गरेको नियमसम्मत देखिएन ।

३४ **वडा नं. ३ जामुने-भिरमुनि बुलुङ सडक स्तरोन्नति (प्रदेश समपूरक आयोजना)** - बागमती प्रदेश सरकार र विगु गाउँपालिकाको ५०-५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा वडा नं. ३ जामुने-भिरमुनि बुलुङ सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि कार्यालयले यस आ. व. मा रु. १६९,७४,३६४।- को लागत अनुमान तयार गरी उक्त कार्य बोलपत्र मार्फत् गराउन प्रकाशित सूचना अनुसार रु. ९७,४२,२५९।- कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी थल्दिङ देवी निर्माण सेवा प्रा.लि.सँग उक्त कार्य २०८०।३।१५ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७९।११।२६ मा सम्झौता भई रु. १०७,२८,११९।- भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

३४.१ **भेरिएसन सम्बन्धमा** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनका

क्रममा सिर्जना भेरिएशन आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले अर्थ वर्क, ड्रेन, आर सी सी/पी सी सी लगायतका आइटमको कार्य परिमाण बढ्न गएको जनाई रु. ९८५८६०।- अर्थात् १०.४४ प्रतिशत भेरिएशन गरेको पाइयो । कार्यालयले उल्लिखित कार्यहरूमा भएको भेरिएशनबाट कुल लागत अनुमान तथा कुल ठेक्का रकममा के कति परिवर्तन भयो, भेरिएशन आदेशमा सो सम्बन्धी केही खुलासा नगरेको साथै संशोधित लागत अनुमान तथा संशोधित ठेक्का रकमको आइटमवाइज भेरिएशन शीट तयार गरेको समेत देखिएन । अतः सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार प्राविधिक पुष्ट्याइँ सहित भेरिएशन सम्बन्धी शीट/विवरण तयार गरेर मात्र भेरिएशन आदेश जारी गरिनुपर्दछ ।

३४.२ **ढुङ्गाको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संलग्न नापी किताब अनुसार सडक एक्सभेशन कार्य २३७०७ घ.मी. भएकोमा सोको ४० प्रतिशत (९२८२.८० घ.मी.) हार्ड रक कटिङ्ग रहेको पाइयो । तर खनिएको सडकमा स्टोन सोलिङ्ग तथा मेसनरी वालको कार्य गर्दा रोड वे एक्सभेशन प्राप्त हुने ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याएको देखिएन । योजना अन्तर्गत १६२.६३ घ.मी. स्टोन सोलिङ्ग तथा ६७४.८० घ.मी. मेसनरी वाल समेत ८३७.८० घ.मी. ढुङ्गा सम्बद्ध कार्य भएको देखिन्छ । रोड वे एक्सभेशनबाट प्राप्त हुने कम्तीमा एक तिहाइ ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याउन सकिने मान्यताका आधारमा १३७७.४८ घनमिटर ढुङ्गाको प्रति घ.मी. लागत रु. १४५०।- का दरले रु. १२,१४,३७५।- लागतमा कमी ल्याउन सकिनेमा सो अनुसार गरेको नपाइएकोले थप व्ययभार परेको रु.

अनियमित भएको	१२,१४,३७५
--------------	-----------

३५ **वडा नं. २ जगत-देउलाड-ओराड सडक स्तरोन्नति (प्रदेश समपूरक आयोजना)** - बागमती प्रदेश सरकार र विगु गाउँपालिकाको ५०-५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा वडा नं. २ जगत-देउलाड-ओराड सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि कार्यालयले यस आ. व. मा रु. १९०,९४,६०१।- को लागत अनुमान तयार गरी उक्त कार्य बोलपत्र मार्फत् गराउन प्रकाशित सूचना अनुसार रु. ८४,६१,५८५।- कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी बुद्धपोखरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग उक्त कार्य २०८०।३।१५ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७९।११।१६ मा सम्झौता भई रु. १०७,२८,११९।- भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

३५.१ **ठेक्का बिलभन्दा बढी भुक्तानी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्रा. वि.धिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित ठेक्का कार्यको अन्तिम बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार कुल मूल्याङ्कित रकम रु. ८१७२८५७।- रहेकोमा गा. पा. पुँजीगत शीर्षकको एक भौचरबाट रु. ३९७१८४५।- र प्रदेश सशर्त पुँजीगत शीर्षकबाट रु. ४२३७१३२।- समेत जम्मा रु. ८२०८९७७।-

भुक्तानी गरेको देखियो । जस अनुसार बिल तथा मूल्याङ्कित रकमभन्दा रु. ३६,१२०।- बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	३६,१२०
-----------------	--------

३५.२ **ढुङ्गाको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संलग्न नापी किताब अनुसार सडक एक्साभेशन कार्य १९७७८ घ.मी. भएकोमा सोको ४० प्रतिशत (७९११.२० घ.मी.) हार्ड रक कटिङ्ग रहेको पाइयो । तर खनिएको सडकमा स्टोन सोलिङ्ग तथा मेसनरी वालको कार्य गर्दा रोड वे एक्साभेशन प्राप्त हुने ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याएको देखिएन । योजना अन्तर्गत ११८ घ.मी. स्टोन सोलिङ्ग तथा ४२०.८४ घ.मी. मेसनरी वाल समेत ८३७.८० घ.मी. ढुङ्गा सम्बद्ध कार्य भएको देखिन्छ । रोड वे एक्साभेशनबाट प्राप्त हुने कम्तीमा एक तिहाइ ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याउन सकिने मान्यताका आधारमा ४२०.८४ घनमिटर ढुङ्गाको प्रति घ.मी. लागत रु. १४५०।- का दरले रु. ७,८१,३१८।- लागतमा कमी ल्याउन सकिनेमा सो अनुसार गरेको नपाइएकोले थप व्ययभार परेको रु.

अनियमित भएको	७,८१,३१८
--------------	----------

३६ **जमुना प्रा.वि. ८ बाट छोइताङ्ग-गगलाते-ठिडसाड सडक स्तरोन्नति (प्रदेश समपूरक आयोजना)** - बागमती प्रदेश सरकार र विगु गाउँपालिकाको ५०-५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा जमुना प्रा. वि. ८ बाट वडा नं. ७ छोइताङ्ग-गगलाते-ठिडसाड सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि कार्यालयले यस आ. व. मा रु. १९४,१७,७८४।- को लागत अनुमान तयार गरी उक्त कार्य बोलपत्र मार्फत गराउन प्रकाशित सूचना अनुसार रु. ११३,४८,७५२।- कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी थल्दिड देवी निर्माण सेवा प्रा.लि.सँग उक्त कार्य २०८०।३।१५ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७९।११।१६ मा सम्झौता भई रु. १२९,४९,८०२।- भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन् ।

३६.१ **भेरिएसन सम्बन्धमा** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ तथा नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना भेरिएशन आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले प्रोटेक्शन वाल, ग्रेड मिलान लगायतका कार्य परिमाण बढ्न गएको जनाई रु. १६०१०५०।- अर्थात् १४.१२ प्रतिशत भेरिएशन गरेको पाइयो ।

कार्यालयले उल्लिखित कार्यहरूमा भएको भेरिएशनबाट कुल लागत अनुमान तथा कुल ठेक्का रकममा के कति परिवर्तन भयो, भेरिएशन आदेशमा सो सम्बन्धी केही खुलासा नगरेको साथै संशोधित लागत अनुमान तथा संशोधित ठेक्का रकमको आइटमवाइज भेरिएशन शीट तयार गरेको समेत देखिएन । अतः सार्वजनिक

खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार प्राविधिक पुष्ट्याइँ सहित भेरिएशन सम्बन्धी शीट/विवरण तयार गरेर मात्र भेरिएशन आदेश जारी गरिनुपर्दछ ।

३६.२ **ढुङ्गाको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संलग्न नापी किताब अनुसार रक कटिङ्ग सहितको सडक एक्सामेशन कार्य ६२२५.६२ घ.मी. भएको देखिन्छ । तर खनिएको सडकमा स्टोन सोलिङ्ग तथा मेसनरी वालको कार्य गर्दा रोड वे एक्सामेशन प्राप्त हुने ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याएको देखिएन । योजना अन्तर्गत २५६.५६ घ.मी. स्टोन सोलिङ्ग तथा १०८०.९२ घ.मी. मेसनरी वाल समेत १३७७.४८ घ.मी. ढुङ्गा सम्बद्ध कार्य भएको देखिन्छ । रोड वे एक्सामेशनबाट प्राप्त हुने कम्तीमा एक तिहाइ ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याउन सकिने मान्यताका आधारमा १३७७.४८ घनमिटर ढुङ्गाको प्रति घ.मी. लागत रु. १४५०।- का दरले रु. १९,९७,३४६।- लागतमा कमी ल्याउन सकिनेमा सो अनुसार गरेको नपाइएकोले थप व्ययभार परेको रु.

अनियमित भएको	१९,९७,३४६
--------------	-----------

३७ **ढुङ्गाको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आलम्पु-ढुङ्गाखानी सडक उपभोक्ता समितिलाई रु. १९,२०,०००।- भुक्तानी गरेको देखिन्छ । संलग्न नापी किताब अनुसार यो सडक एक्सामेशन कार्यमा ब्रेकरको प्रयोग समेत गरी २८२५ घ.मी. हार्ड रक कटिङ्गको कार्य भएको देखिन्छ । तर खनिएको सडकमा स्टोन सोलिङ्ग गर्दा रक कटिङ्गबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याएको देखिएन । योजना अन्तर्गत यो वर्ष १५६.१० घनमिटर स्टोन सोलिङ्ग भएको देखिन्छ । रक कटिङ्गबाट प्राप्त ढुङ्गा कम्तीमा एक तिहाइ ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याउन सकिने मान्यताका आधारमा १५६.१० घनमिटर ढुङ्गाको प्रति घ.मी. लागत रु. १४५०।- का दरले रु. २२६,३४५।- लागतमा कमी ल्याउन सकिनेमा सो अनुसार गरेको नपाइएकोले थप व्ययभार परेको रु.

अनियमित भएको	२,२६,३४५
--------------	----------

३८ **ढुङ्गाको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कापाराङ्ग-सल्लेरी सडक उपभोक्ता समितिलाई रु. ७,६८,०००।- भुक्तानी गरेको देखिन्छ । संलग्न नापी किताब अनुसार यो सडक एक्सामेशन कार्यमा १३८५.८० घ.मी. सफ्ट तथा मिडियम रक कटिङ्गको कार्य भएको देखिन्छ । तर खनिएको सडकमा स्टोन सोलिङ्ग गर्दा रक कटिङ्गबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याएको देखिएन । योजना अन्तर्गत यो वर्ष १०२ घनमिटर स्टोन सोलिङ्ग भएको देखिन्छ । रक कटिङ्गबाट प्राप्त ढुङ्गा कम्तीमा एक तिहाइ ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याउन सकिने मान्यताका आधारमा

१०२ घनमिटर ढुङ्गाको प्रति घ.मी. लागत रु. १४५०।- का दरले रु. १४७,९००।- लागतमा कमी ल्याउन सकिनेमा सो अनुसार गरेको नपाइएकोले थप व्ययभार परेको रु.

अनियमित भएको	१,४७,९००
--------------	----------

३९ **ढुङ्गाको प्रयोग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले गगलाते-ठिडसाड सडक उपभोक्ता समितिलाई रु. ४८,००,०००।- भुक्तानी गरेको देखिन्छ । संलग्न नापी किताब अनुसार यो सडक एक्सभेशन कार्यमा ब्रेकरको प्रयोग समेत गरी ८९९.३९ घ.मी. मिडियम तथा हार्ड रक रक कटिङ्गको कार्य भएको देखिन्छ । तर खनिएको सडकमा स्टोन सोलिङ्ग गर्दा रक कटिङ्गबाट प्राप्त हुने ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याएको देखिएन । योजना अन्तर्गत यो वर्ष ३७६.७३ घनमिटर स्टोन सोलिङ्ग भएको देखिन्छ । रक कटिङ्गबाट प्राप्त ढुङ्गा कम्तीमा एक तिहाइ ढुंगा प्रयोगमा ल्याउन सकिने मान्यताका आधारमा २९६.२४ घनमिटर ढुङ्गाको प्रति घ.मी. लागत रु. १४५०।- का दरले रु. ४२९,४५८।- लागतमा कमी ल्याउन सकिनेमा सो अनुसार गरेको नपाइएकोले थप व्ययभार परेको रु.

अनियमित भएको	४,२९,४५८
--------------	----------

४० **फरक कार्यक्रमबाट भुक्तानी** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट, कार्यक्रम र उपलब्ध स्रोतको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्नलिखित भौचरबाट एक कार्यक्रम/क्रियाकलापको बजेटबाट अर्कै कार्यक्रम/क्रियाकलाप मा खर्च गरेको पाइयो । यसरी स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको नियमसम्मत नदेखिएको रु.

भौ.नं./मिति	स्वीकृत कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च भएको कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च रकम रु.
विगु गापा कृषि तथा पशु (चालु खर्च)			
४०।०८०।३।२०	डाले घाँस तथा भुइँ घाँसको बीउ बेर्ना वितरण, कृषि मेला	सुन्तला बिरुवा खरिद तथा वितरण	२५००००
४४-०८०।३।२२	पशुबीमा प्रिमियम ५० प्रतिशत अनुदान	भ्रमण खर्च	३०६००
४६-०८०।३।२२	माटो शिविर, गैसससँग सहकार्य	डाले घाँस तथा भुइँ घाँसको बीउ बेर्ना वितरण	१६४५००
४९-०८०।३।२२	माटो शिविर, गैसससँग सहकार्य, कृषि मेला	लोठ सल्ला तथा अन्य बिरुवा खरिद	८३०००
		जम्मा	५२८१००

अनियमित भएको

५,२८,१००

- ४१ **चालु खर्च संकेतबाट सवारी साधन खरिद** - महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट संघीय संरचना अनुरूप सरकारका तीनै तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि स्वीकृत एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ (दोस्रो परिमार्जन २०७६) बमोजिम तोकिएको आर्थिक संकेतमा खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका कार्यालयले यो वर्ष रु. ४ लाखका दरले ८ थान एक्स-पल्स मोटरसाइकल खरिद बापत जनरल मार्किङ्ग प्रा.लि., ज्योति भवनलाई रु. ३२ लाख भुक्तानी गरेको देखियो । तर उक्त खर्चको लेखाङ्कन खर्च संकेत नं. २२२२१ मा गरेको पाइयो । एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या अनुसार उक्त संकेत नं. बाट मेशिनरी/औजारको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च मात्र लेखाङ्कन गर्न मिल्ने देखिन्छ । सवारीसाधन खरिदको लागि खर्च संकेत नं. ३११२१ तोकिएकोमा यसरी फरक आर्थिक संकेतमा लेखाङ्कन गरी खर्च गरेको नियमसम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको

३२,००,०००

- ४२ **नाफामूलक संस्थाहरुलाई अनुदान** - बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ कृषक समूह/सहकारीसँग गरेको सम्झौतामा आयोजना कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहे नरहेको, अनुदानको उपयोग स्वीकृत क्रियाकलाप अनुसार भए नभएको, ती संस्थाले अन्य निकायबाट अनुदान लिए नलिएको लगायतका विषय अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट सोझै योजना पारित गरी केही नाफामूलक फर्महरुलाई विभिन्न कार्यका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको पाइयो । निश्चित मापदण्ड तथा सूचकका आधारमा परियोजना प्रस्ताव माग गरी उपयुक्त संस्था छनोट गरी अनुदान प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो प्रकृया बेगुरै यस्ता संस्था छनोट गरेको साथै अनुदानको उपयोग स्थिति तथा उपलब्धिको अनुगमन गरी प्रतिवेदन गरेको समेत नदेखिएकोले उक्त अनुदान वितरण नियमसम्मत नदेखिएको रु.

भौ.नं./मिति	फर्मको नाम	प्रयोजन	अनुदान रकम रु.
७-०८०।२।१ (गापा कृषि तथा पशु)	खोपाचागु एग्रिकल्चरल एण्ड रिसर्च सेण्टर प्रा.लि.	कुखुराका चल्ला, दाना खरिद, खोर निर्माण, घेराबारा आदि ।	८०००००
२६८-०८०।२।१ (गापा पुँजीगत)			४२१३१३
२६-७९।१२।२० (गापा कृषि तथा पशु-चालु)	महादेवस्थान कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म, विगु-३	बोका/बाखा खरिद, खोर निर्माण आदि ।	१००००००
९-०८०।२।३ (गापा कृषि तथा पशु-पुँजीगत)			३८८०००
११४-०७९।१०।२६ (गापा पुँजीगत)	विगु बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपालन फार्म	बंगुर बोका तथा पाठापाठी खरिद	४६२५४०

१५७-०७९।१२।१६ (गापा पुँजीगत)	प्रकृति कृषि तथा पशुपंक्षी फार्म	बोका तथा बाखा खरिद	५०००००
३७५-०८०।३।२४ (गापा पुँजीगत)	समावेशी साना किसान कृषि तथा सहकारी संस्था लि.	ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर, कार्पेट आदि	५५६६९८
		जम्मा	४१२८५५१।-

अनियमित भएको	४१,२८,५५१
--------------	-----------

४३ **बढी अनुदान** - गाउँपालिकाबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रममा अधिकतम ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख छ । खोपाचागु एग्रिकल्चरल एण्ड रिसर्च सेण्टर प्रा.लि.लाई विगु गा. पा. कृषि तथा पशु शीर्षकबाट रु. ८०००००।- र गा.पा. पुँजीगतबाट रु. ४२१३१३।- समेत जम्मा रु. १२२१३१३।- भुक्तानी दिएकोमा निम्न व्यहोरा देखियो । कुखुराका चल्ला, दाना खरिद, खोर निर्माण, घेराबारा लगायतको कार्यमा कुल रु. १६५७०९९।- खर्च भएको बिल भर्पाई पेश भएको छ । उक्त रकमको ७५ प्रतिशतले अधिकतम रु. १२४२७६४।- मात्र अनुदान दिन मिल्ने देखिएकोले बढी भुक्तानी भएको रु. ५७२३६।- असुल हुनुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	५७,२३६
-----------------	--------

४४ **नन-फाइलरलाई भुक्तानी** - मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ (१) मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले विक्रम सम्बन्धित अनुसारको एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिन भित्र सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको चलानी नं ३२७, मिति २०७७।०८।०९ को पत्रले आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विवरण नवुझाएकालाई विवरण पेश गर्न बाँकी नरहेको सुनिश्चित गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने गरी पत्राचार गरेको छ । उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् सडक निर्माण कार्य गर्ने देहायका निर्माण व्यवसायीले समयमा विवरण दाखिला नगरी नन-फाइलर देखिएकोमा समेत भुक्तानी भएको देखिन्छ । यसरी निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गरेको मू.अ.करको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय पेश गरी मू.अ. कर समायोजन गरेको नदेखिएकोले देहायअनुसार भुक्तानी भएको मू.अ. कर रु. ८५८२४७।- समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.

योजनको नाम	निर्माण व्यवसायी	मू. अ. कर भुक्तानी रु.	नन फाइलर अवधि
चिहानडाँडा-सिरानगाउँ नयाँ ट्रयाक निर्माण	युवराज एण्ड निराज कन्स्ट्रक्शन (PAN- ६०४२५९२०४)	९९९६४	मू.अ. करतर्फ २०७९।९ देखि नन फाइलर
गुजिपा मन्दिर व्यवस्थपन समिति	" "	११७१३	" "
लादुकभरिका सडक सरसफाइ	" "	५५६०२	" "

खहरे — खानीगाउँ सडक	" "	३५५४५	" "
बुलङ्ग सडक सरसफाइ	" "	२९६९५	" "
ठूलो ढुङ्गा ढाडथापाको धारा सडक	" "	१४१०५	" "
सिंगटी बजार टोल सुधार	" "	१०३३५	" "
खोलिखिम कभर्ड हल	" "	१२१६८	
युवराज एण्ड निराज कन्स्ट्रक्सनको जम्मा मू.अ.कर		२६८३२७।-	
बुलुक्पा दुम्सिदिङ्ग ढुंगाखानी सडक	फाइभ पाण्डव कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स (PAN-६०९७२११५३)	९८५२७	आयकरतर्फ २०७८।७९ देखि र मू.अ. करतर्फ २०८०।३ देखि नन फाइलर
ककलिङ्ग-अम्बडोल मूलखोला बसपार्क सडक	" "	८२९५४	" "
चिलंखा-दोरङ्ग खोला सडक	" "	२५८३७	" "
गगलाते-ठिडसाड सडक	" "	३३४६७	" "
पाण्डव कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स जम्मा मू.अ.कर		२४०७८५।-	" "
आलम्पु ढुंगाखानी सडक	महिमा निर्माण सेवा (PAN-६०४९६८७५५)	१९१६०१	आयकरतर्फ २०७७।७८ देखि र मू.अ. करतर्फ २०७९।०१ देखि नन फाइलर
कुम्पापोले वापाङ्ग सडक	" "	४९५८५	" "
महिमा निर्माण सेवाको जम्मा मू.अ.कर		२४११८६।-	
	यासाभूमे कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (PAN-६०६६१७६४८)	४२२२०	आयकरतर्फ २०७७।७८ देखि र मू.अ. करतर्फ २०७८।१० देखि नन फाइलर
	" "	६५७२९	" "
यासाभूमे कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को जम्मा मू.अ.कर		१०७९४९।-	
	कुल जम्मा	८५८२४७।-	

प्रमाण पेश नगरेको	८,५८,२४७
-------------------	----------

४५ कर कट्टी रकम दाखिला नगरेको -

..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर गोमा कुमारी आलेबाट रु. ८७१२ असूल गरेको प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०८०।११।१५ को निर्णयबाट रु.८,७१२ सम्परीक्षण गरिएको ।)

४६ **सोझै खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ बमोजिम रु. १० लाखभन्दा बढीको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट, नियम ८४ बमोजिम रु. २० लाखसम्मको खरिद कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र नियम ३१ बमोजिम सोभन्दा बढीको खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले कृषि तथा भेटेरिनरीजन्य मालसामान पटक पटक गरी सोझै खरिद गर्ने गरेको पाइयो । कार्यालयलाई वर्षभरि आवश्यक पर्ने त्यस्ता मालसामानको परिमाण निर्धारण गरी प्याकेज बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको नदेखिएको साथै आर्थिक वर्षभरिमा एउटा फर्मबाट एक पटक मात्र खरिद गर्न सकिनेमा एक पटकभन्दा बढी समेत गरेको पाइयो । अतः यससम्बन्धमा सुधार गरी खरिद कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम गर्नुपर्दछ । उस्तै प्रकारका मालसामान प्याकेज बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रबाट गर्नुपर्नेमा विभिन्न मितिमा तथा एउटा फर्मबाट एक पटक भन्दा बढी समेत सोझै खरिद गरेको नियमसम्मत देखिएन । यसका केही उदाहरण देहायबमोजिम छन्-

भौ.नं./मिति	विवरण	फर्मको नाम	भुक्तानी रकम रु.
विगु गापा कृषि तथा पशु (चालु खर्च)			
६-०७९।९।०५	कृषि तथा भेटेरिनरीजन्य औषधि/उपकरण	शुभ भेट फर्मा, रौतहट	५४६७६६
१३-०७९।९।२८	“ “	काकी एगो सीड सेण्टर	२९९४६०
१६-०७९।९।२९	“ “	नेपाल बीउ बिजन ट्रेडर्स	२९९२५०
१९-०७९।११।२	“ “	राजेन्द्र भेट फर्मा, रौतहट	३३४९७७
२०-०७९।११।२		ग्रेसी सर्जिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स	४९९९९८
२३, २५/११-२८	“ “	एस एस एगो भेट सेण्टर	१००८००
२८-०७९।१२।२२	“ “	राजेन्द्र भेट फर्मा, रौतहट	३४९९९८
जम्मा			२४३१२४९

४७ **डण्डीको दोहोरो जर्ती** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले सिंगटी खोला नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिलाई रु. २२,९७,८५६।- भुक्तानी गरेकोमा निम्न व्यहोरा देखियो । आर सी सी सम्बद्ध कार्यको दर विश्लेषण गर्दा नर्स अनुसार डण्डीको जर्ती ५ प्रतिशत राखिसकेकोमा नापी किताबमा डण्डीको परिमाण गणना गर्दा कुल परिमाणमा पुनः 5% Extra for Cutting and Wastage भनी ५ प्रतिशत थप जर्ती समावेश गरेको पाइयो । संलग्न नापी किताब अनुसार डण्डीको परिमाण ३३६४.७६ के.जी. भएकोमा सोको ५ प्रतिशतले १६८.२४ के.जी. थप जर्तीको प्रति के.जी. रु. १४९।७६ का दरले रु. २५,१९५।- बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	२५,१९५
-----------------	--------

४८ **बढी भुक्तानी** - बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी भेडा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ९ अनुसार कुनै परियोजनाको कुल लगानीमध्ये प्रदेश सरकार अनुदान ६३.४० प्रतिशत र स्व लगानी ३६.६० हुने व्यवस्था छ । परियोजना अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यमा कुल रु. १३११०४९। खर्च भएको देखिन्छ । कार्यविधि बमोजिम सोको ६३.४० प्रतिशतले हुने रु. ८३१२०५।- मात्र अनुदान प्रदान गर्न सकिनेमा कार्यालयले जीविकोपार्जन भेडापलान कृषक समूहलाई रु. ९,४०,०००।- भुक्तानी गरेको गरेको पाइयो । यस आधारमा उक्त समूहलाई रु. १०८,७९५।- बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु.

विवरण	संख्या	खर्च रकम रु.
बरुवाल थुमा	२	१२००००
भेडाको ऊन कात्रे मेशिन	५	८००००
खोर निर्माण		३४७५८५
चरण क्षेत्र विकास		२८२५०
ढुवानी खर्च, तालिम, बीमा आदि		७३५२१४
जम्मा		१३११०४९।-

असुल गर्नुपर्ने	१,०८,७९५
-----------------	----------

४९ **बढी भुक्तानी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले छोइताङ्ग छ्योलिङ्ग गुम्बा निर्माण उपभोक्ता समितिलाई रु. १४,२४,०००।- भुक्तानी गरेकोमा निम्न व्यहोरा देखियो ।
संलग्न नापी किताब अनुसार भवनको जगको पिलर (हात्तीपाइले) मा १२ एम. एम. डायामिटर १.५ मी. लम्बाइका १७६ वटा डण्डी राखेको देखिन्छ । १२ एम. एम. साइजको डण्डीको तौल प्रति मीटर ०.८९ के.जी. हुने आधारमा डण्डीको जम्मा तौल २३५ के.जी. हुने देखिन्छ । तर डण्डीको परिमाण गर्दा डण्डीको डायामिटर (१२) ले समेत गुणा गरी वास्तविक तौलभन्दा १२ गुणा बढी तौल गणना भई नापी किताब तथा ठेक्का बिलमा २८१९.५२ के.जी. समावेश भएको देखियो । सो अनुसार २५८४.५२ के.जी. बढी परिमाणको प्रति के.जी. रु. १४४।७५ का दरले रु. ३७४१०९।- बढी मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ । यस योजनामा १५.२० प्रतिशत जनश्रमदान रहेको देखिएकोले सो बापतको रकम कट्टा गर्दा हुने रु. ३१७,२४७।- बढी भुक्तानी भएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	३,१७,२४७
-----------------	----------

- ५० बढी दरबाट भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम स्वीकृत दररेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्दछ । कार्यालयले वडाध्यक्षसँग कृषक कार्यक्रम अन्तर्गत भालेढुंगा साना किसान सहकारी संस्था लि., विगु-५ बाट ९ थान जर्सीगाई खरिदको ५० प्रतिशत अनुदान बापत वडाध्यक्षसँग कृषक गाईपालन पकेट क्षेत्र निर्माण समूहलाई रु. ४,७५,०००।- भुक्तानी गरेकोमा निम्नानुसार स्वीकृत जिल्ला दररेटभन्दा बढी दरबाट भुक्तानी गरेको देखियो । सो अनुसार कुल रु. १८००००।- बढी मूल्याङ्कन भई सोको ५० प्रतिशतले हुने रु. ९०,०००।- बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले असुल हुनुपर्ने रु

विवरण	संख्या	स्वीकृत जिल्ला दर	खरिद दर	बढी दर	बढी रकम
जर्सी गाई	९	८००००	१०००००	२००००	१८००००
			५० प्रतिशत अनुदान		९००००

असुल गर्नुपर्ने	९०,०००
-----------------	--------

- ५१ बढी दरबाट भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ बमोजिम स्वीकृत दररेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्दछ । कार्यालयले विगु बहुउद्देश्यीय कृषि फर्मलाई बंगुर खरिदको ५० प्रतिशत अनुदान बापत रु. ४,६२,५४०।- भुक्तानी गरेकोमा निम्नानुसार स्वीकृत जिल्ला दररेटभन्दा बढी दरबाट भुक्तानी गरेको देखियो । सो अनुसार कुल रु. २९५०००।- बढी मूल्याङ्कन भई सोको ५० प्रतिशतले हुने रु. १४७,५००।- बढी भुक्तानी भएको देखिएकोले असुल हुनुपर्ने रु.

विवरण	संख्या	स्वीकृत जिल्ला दर	खरिद दर	बढी दर	बढी रकम
बंगुर बोका	२	३००००	६०००००	३००००	६००००
बंगुर पाठापाठी	२५	५०००	६०००	१०००	२५०००
बंगुर पोथी	३	३००००	१०००००	७००००	२१००००
				जम्मा रु.	२९५०००
			५० प्रतिशत अनुदान		१४७५००

असुल गर्नुपर्ने	१,४७,५००
-----------------	----------

५२ बढी दरबाट भुक्तानी - सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, २०६४ निर्माण कार्यको स्वीकृत दरको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिकाद्वारा स्वीकृत दररेट अनुसार बोल्डर मिसिएको माटोमा मेशिनद्वारा पहिरो पन्छाउने कार्यको प्रतिघण्टा दर रु. ५३००।- रहेको देखिन्छ । तर कार्यालयले वडा नं. १ भरिका सडक सरसफाइ (पहिरो पन्छाउने) कार्यको भुक्तानी गर्दा रु.६५००।-(ब्रेकर प्रयोगको दर) का दरले भुक्तानी गरेको पाइयो । संलग्न प्रमाण कागजातका आधारमा उक्त कार्यमा ब्रेकर प्रयोग भएको समेत नदेखिएकोले ६२ घण्टाको प्रति घण्टा रु. १२००।- का दरले बढी भुक्तानी भएको रु. ७४४००।- असुल हुनुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	७४,४००
-----------------	--------

५३ घटी लम्बाइमा कार्य - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नर्स अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने साथै नियम १२३ मा निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झौता गरी निर्माण गराएका कतिपय सडक निर्माण योजनाहरूमा लागत अनुमान तथा सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा घटी लम्बाइमा सडक खन्ने कार्य, स्टोन सोलिङ्ग तथा ग्राभेल कार्य समेत भएको पाइयो । यसरी लम्बाइ घटेको अवस्थामा पनि उक्त आइटमको कार्य परिमाण भने पुरै वा सोभन्दा बढी परिमाणको भुक्तानी गरेको पाइयो । कतिपय योजनामा नापी किताबमा चौडाइ वा उचाइ बढाएर तथा कतिपयमा चट्टानको परिमाण बढाउने गरेको देखियो । जसको कारणबाट पुरा लम्बाइमा सडक खन्ने कार्य नभएको अवस्थामा पनि सम्झौता अनुसारको पुरै रकम भुक्तानी भएको अवस्था छ । यसरी घटी लम्बाइमा रोड वे कटिड वा स्टोन सोलिङ्गको कार्य भएको अवस्थामा नमूना छनौट गरी परीक्षण गरिएका निम्नलिखित योजनामा पुरै कार्य परिमाण वा काम भएको अनुपातमा बढी कार्य परिमाणको भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा क्रस सेक्शन ड्रइङ्ग सहितको प्राविधिक पुष्ट्याइँ पेश हुनुपर्ने देखिएको रु.

सडक योजनाको नाम	लागत अनुमान। सम्झौता अनुसार		नापी किताब अनुसार		काम भएको लं. अनुसार हुने परिमाण (घ.मी.)	लं. को अनुपातमा बढी परिमाण(घ.मी.)	औसत दर रु.	थप व्ययभार रु.
	कुल लं. (मी)	परिमाण (घ.मी.)	कुल लं. (मी)	परिमाण (घ.मी.)				
खानीडाँडा-डाक्सिङ्ग सडक	१५००	७६५०	९००	६५०४	४५९०	१९१४	१३५।६	२५९५३८
आलम्पु-ढुङ्गाखानी सडक	८४०	९२६४	७५०	९३१३	८२९८	१०१५	१९७।७५	२००७९६
दुलुक्पा-दुम्सिदिङ्ग-	७२०	३१७८	४८०	३८२०	२११९	१०५९	११८।६५	१२५६५०

दुङ्गाखानी सडक								
गोगर-स्यालु सडक	८१०	४०२९	५५५	३९२५	२७६१	११६४	१३५।६	१५७८३८
कापाराङ्ग- सल्लेरी नयाँ ट्रयाक	१०००	३०७६	६२०	३१९३	१९०७	१२८६	१९७।७५	२५४०६५
दुलुक्पा- दुम्सिदिङ्ग- दुङ्गाखानी सडक (स्टोन सोलिङ्ग)	७००	३१५	६०२	३८३	२७३	११२	२९२८।०३	३२७९३९
चिसापानी- ओराङ्गडाँडा (स्टोन सोलिङ्ग)	५०१	३५६	४८८	३६९	३४७	२२	२९२८।०३	६४४१७
थामीचागु- बोगलथली गोरेटोबाटो (स्टोन सोलिङ्ग)	१४५	३५.५०	१२०.३५	३९.१०	२९.४७	९.६४	२५४५	२४५३४
चिलंखा- दोरुडखोला सडक (स्टोन सोलिङ्ग)	३४०	२३८	१९०	२२२	१३३	८९	२७८२।५०	२४७६४३
							जम्मा	१६६२३४०

प्रमाण पेश नगरेको	१६,६२,३४०
-------------------	-----------

५४ उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा - गाउँपालिका कार्यालयले केही ठुला संरचना निर्माण कार्य बाहेक अधिकांश निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस सम्बन्धमा देहायका व्यहारा देखिएका छन् ।

(क) उपभोक्ता समिति दर्ता - संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधान सहित दर्ता नभएमा संस्थालाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन । गाउँपालिकाले यस वर्ष विभिन्न निर्माण कार्य

गर्न सम्झौता गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता भएको पाइएन । उक्त समितिहरू स्थानीय स्तरमा आयोजनाको बजेटको आधारमा अस्थायी रूपमा गठन हुने र काम सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरू सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने भएकोले स्थायी संयन्त्र मार्फत् काम गर्ने, गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ ।

(ख) आयोजना हस्तान्तरण - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १२ बमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत संभार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले सो अनुसार कार्यालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरू मध्ये उपभोक्ता समिति मार्फत् संचालन भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भैसके पश्चात् समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विगत वर्षदेखि संचालन गरिएका कुनै पनि योजना सम्बन्धित समुदायलाई मर्मत सम्भारको जिम्मेवारीसमेत हस्तान्तरण गर्ने गरेको छैन । समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आयोजनाहरूको स्वामित्व उपभोक्ता समितिमै रहने गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा गाउँपालिकाको ध्यान जानुपर्दछ ।

(ग) हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उप नियम (९) मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने तर उप नियम (९क) अनुसार सो विपरीत हेभी मेशिन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरिने उल्लेख छ ।

यस गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइए तापनि नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको पाइएन ।

(घ) जटिल संरचना निर्माण - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालयले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, आर.सि.सी. पुल, झोलुङ्गे पुल, ट्रेस बृज, कल्भर्ट लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत् गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

५५ **मर्मत सम्भार कोष** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (३) मा सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने, सोही नियमावलीको उपनियम

(१५) मा उपभोक्ता समितिले सम्पन्न आयोजनाको सेवा उपयोग गरे बापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तोकी शुल्क जम्मा गर्ने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो निर्माण कार्य सञ्चालन तथा मर्मत, सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै गाउँ कार्यपालिकाले समेत स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ तर्जुमा गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यविधिको बुँदा नं १६ मा मा सम्पन्न आयोजना हस्तान्तरण तथा मर्मत सम्भारका लागि मर्मत सम्भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सोको लागि कोषको व्यवस्था गरेको पाइएन । साथै गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग गरिने सम्झौतामा त्यस्तो प्रावधान राखेको समेत नपाइएकोले निर्मित आयोजनाहरूको सु-सञ्चालन तथा दिगोपनाको लागि मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५६ उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्यको गुणस्तर - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ३ (ख) मा उपभोक्ता समितिसँग गरिने सम्झौतामा निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै गाउँ कार्यपालिकाले समेत स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ को दफा १२ मा समेत उपभोक्ता समितिहरूबाट हुने कार्यको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले उपभोक्ता समितिहरूसँग गरेका सम्झौतामा गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान राखेको पाइएन । उपभोक्ता समिति मार्फत् कार्यान्वयन तथा सञ्चालन हुने निर्माण कार्यको गुणस्तर गुणस्तर सुनिश्चित गरी दिगोपना कायम गर्न विभिन्न निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने,गराउने, गाहो लगाउने तथा ढलानको कार्यको गुणस्तरका लागि सिमेन्ट मोर्टार तथा कंक्रीट क्यूब टेष्ट, ग्याबियन तारजालीको ल्याब टेष्ट, फलामे डण्डीको टेन्साइल टेष्ट गराउने जस्ता कार्य गराएको पाइएन । जसले गर्दा निर्माण कार्यमा आवश्यक गुणस्तर कायम भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । अतः कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पहल हुनुपर्दछ ।

५७ उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्यको गुणस्तर - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ३ (ख) मा उपभोक्ता समितिसँग गरिने सम्झौतामा निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले ग्याबियन तारजाली सम्बद्ध कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा मेशिनबाट तयार गरिएका हेभी जिङ्क कोटेडको दर (प्रति घ.मी. ३००३-।) बाट गरेको पाइयो । तर उपभोक्ता समितिहरूबाट पेश भएका तार जाली खरिदका बिलमा ग्याबियन तारजालीको गुणस्तर (हेभी वा मिडियम कोटेड) नखुलेको साथै प्रयोगशाला परीक्षण समेत हुने गरेको पाइएन । अतः खरिदको बिलमा हेभी वा मिडियम कोटेड खुलाउन लगाउनुपर्ने साथै अनिवार्य रूपमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ग्याबियन तारजाली खरिदको बिलमा हेभी वा मिडियम कोटेड नखुलाएको तथा गुणस्तर परीक्षण नभएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्-

योजनाको नाम	कुल भुक्तानी रु.	ग्याबियन वक्सको रकम
क्यार्थाल सडक स्तरोन्नति उ. स.	९६००००	८०६८०५
पेगुखोला-दाखा सडक स्तरोन्नति उ. स.	९६००००	९१७४६०
तिते गुड-मगर गाउँ-सिडी सडक स्तरोन्नति उ. स.	९६००००	८९६०९०
अमाडोल ग्याबियन जाली - ७ उ. स.	४८००००	४३२४७१

जगत ठाडी ग्रामीण सडक उ. स.	१४४००००	१०२३३०८
ठुलो ढुंगा-धारा बुलंगको मुख्य सडक उ. स.	८०००००	७०२३४७
जम्मा		४७७८४८१

५८ **पाइपको गुणस्तर परीक्षण** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरिएका मालसामान तोकिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपभोक्ता समिति तथा वडा कार्यालयहरू मार्फत् विभिन्न खानेपानी योजनाका लागि खरिद तथा जडान गर्ने एच्.डी.पी.ई. पाइपको गुणस्तर परीक्षण गराउने गरेको देखिएन । अतः आपूर्ति गरिएका एच्.डी.पी.ई. पाइप तोकिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भएको आश्वस्तताको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्ने, गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । एच्.डी.पी.ई. पाइप उपभोक्ता समिति मार्फत् खरिद भई गुणस्तर परीक्षण नभएका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् ।

खानेपानी योजनाको नाम	एच्.डी.पी.ई. पाइपको परिमाण (विभिन्न साइज)	पाइपको मूल्य रु.
घुडुपु चिहान खानेपानी योजना	९०० मीटर	३६६९७
घुडुपु खानेपानी योजना सिरानटोल	१७५० मीटर	११३८५८
चिसापानी देवीथान मन्दिर	९०० मीटर	४९७५६३
कुलकोटे मौरे पिउनधारा खानेपानी योजना	१९५४ मीटर	१२४४८६
चित्रे खानेपानी योजना	१५०० मीटर	१४०८१६
जम्मा		९१३४२०

५९ **चेनेज तथा लोकेशन** - सडक निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा, गराउँदा कार्य भएको स्थानको चेनेज खुलाउनुपर्नेमा सो अनुसार भएको पाइएन । कार्यालयले सडक ढलान (रिजिड पेभमेण्ट), स्टोन सोलिङ्ग, नाला निर्माण, रिटेनिङ्ग वाल लगायतका संरचनाजन्य कार्य गर्दा चेनेज खुलाउने गरेको पाइएन । एउटै सडक उपभोक्ता समिति तथा ठेक्का प्रकृया दुवै माध्यमबाट गराउने गरेको देखिएकोले सो अवस्थामा चेनेज नखुलाउँदा कार्यमा दोहोरोपना तथा ओभरल्याप हुन सक्ने हुँदा यसतर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

६० **कार्यालयको भवन तथा अन्य काम उपभोक्ता समितिबाट** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा मितव्ययी, गुणस्तरीय, रोजगारी श्रृजना गर्ने तथा दिगोपना हुने भएमा त्यस्ता आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने उल्लेख छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत् गराएको कामको स्वामित्व लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधिबाट निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नै भवनहरू निर्माण तथा मर्मतको काम उपभोक्ता समिति मार्फत् गराई देहायअनुसार भुक्तानी गरेको पाइयो । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउँदा लाभ प्राप्त गर्ने र दिगोपना आउने योजनाको कार्य गर्न दिनुपर्नेमा हस्तान्तरण गर्न नै नमिल्ने र बोलपत्र आह्वान गरी गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको पाइयो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत् गराएको कार्यालय भवन निर्माण कार्य नियमसम्मत नदेखिएको रु.

भौ. नं.	योजनाको नाम/कामको विवरण	भुक्तानी रकम
२१-०७९।९।५	वडा नं. ४ कार्यालय भवन निर्माण उ.स.	३३६०००
५४-०७९।९।२८	वडा नं. ६ कार्यालय भवन निर्माण उ.स.	६०००००
जम्मा		९३६०००

अनियमित भएको	९,३६,०००
--------------	----------

६१ वडाका कर्मचारी मार्फत् कार्य - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिका कार्यालयले विभिन्न वडामा हुने खरिद, निर्माण तथा अन्य कतिपय कार्य समेत सम्बन्धित वडा सचिव मार्फत् गराई निजहरुलाई नै भुक्तानी दिने गरेको पाइयो । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कर्मचारी मार्फत् गराउँदा सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धामा संकुचन आउने देखिएकोले यस्तो कार्य नियन्त्रण गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कर्मचारी मार्फत् गराई गरेको देहायअनुसार भुक्तानी खर्च रु.३५,७५,७४९।- नियमसम्मत नदेखिएको रु.

भौ.नं. (गा.पा. पूँजीगत)	कार्य विवरण	भुक्तानी प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नाम	रकम रु.
१०६-०७९।१०।२६	स्याखु बस्ती ढल निर्माण	का. सहायक श्री रामकुमार तामाङ्ग	५०००००
१८२-०७९/१२/१७	बोयर बोका खरिद	वडा सचिव श्री दिव्यश्वरी श्रेष्ठ	४०००००
५४०-०७९/१२/१७ (चालु)	खरी जातका बाखा खरिद	वडा सचिव श्री दिव्यश्वरी श्रेष्ठ	२३००००
२२४-०७९/१२/२३	पाइप/फिटिङ्स खरिद	वडा सचिव श्री लिलाबहादुर थामी	६०००००
२६४-०७९/१२/२३	आलु बीउ खरिद/वितरण	वडा सचिव श्री कृष्णकुमारी थामी	२०००००
३४३-०८०।३।२३	क्याडक्यार्थल पर्यटन पैदल मार्ग	वडा सचिव श्री कृष्णकुमारी थामी	३०००००
३४९-०८०।३।२३	ट्र्याक्टर मर्मत, मौरीपालन तालिम	वडा सचिव श्री हरिलाल आचार्य	१५००००
३५०-०८०।३।२३	प्लाष्टिक टनेल/मौरीघार	वडा सचिव श्री कल्याण कार्की	१९५७४९
३६८-०८०।३।२४	कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम	वडा सचिव श्री लिलाबहादुर थामी	१००००००
जम्मा			३५,७५,७४९

अनियमित भएको	३५,७५,७४९
--------------	-----------

६२ **भर्पाई पेश नभएको** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भर्पाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने तथा खर्चको भुक्तानी दिँदा संलग्न कागजातहरू रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले बुलुकपा सेतीदेवी चौरीपालन कृषक समूहलाई याक तथा सोलार सेट खरिद समेतको ५० प्रतिशत अनुदान बापत रु. १५ लाख भुक्तानी गरेकोमा निम्न व्यहोरा देखियो ।
उक्त कृषक समूहले विभिन्न ५ कृषकबाट रु. ८० हजारका दरले १० वटा याक रु. ८ लाखमा खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त याकहरूको बीमा प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट भएकोमा बीमालेख अनुसार ३ वटाको रु. ४० हजारका दरले, ४ वटाको ५० हजारका दरले र बाँकी ४ वटाको ७० हजारका दरले मूल्याङ्कन भएको पाइयो । यसरी बीमाले उक्त ८ याकको मूल्याङ्कन रु. ६ लाख मात्र गरेको पाइयो । कृषक समूहले बीमाबाट भएको मूल्याङ्कन दरभन्दा बढी दरमा खरिद गरेको पाइयो । साथै बीमालेख अनुसार सबै याकको बीमा समूहका अध्यक्ष डिमतेजो शेर्पाको नामबाट भएको पाइएकोले उक्त याकको स्वामित्व निजसँगै रहेको देखियो । अतः १० वटा याकमध्ये ९ वटा याक (रु. ७२००००/२=३६००००।-) समूहका अन्य सदस्यहरूलाई बुझाएको भर्पाई पेश हुनुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको	३,६०,०००
-------------------	----------

६३ **दायित्व सिर्जना बेगर गत वर्षको रकम भुक्तानी** - वर्षको बजेटले नखामेको खर्च व्यहोर्नुपर्ने उचित आधार र पर्याप्त कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालयले संलग्न बिल भर्पाई बमोजिमको रकम आगामी वर्षमा भुक्तानी दिने गरी म.ले.प.बाट स्वीकृत ढाँचामा भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण तयार गरी आ.व. समाप्त भएको ७ दिनभित्र को.ले.नि.का. र म.ले.प.को कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका कार्यालयले निम्नलिखित २ फर्मलाई गत वर्षको रकम भुक्तानी गरेकोमा स्वीकृत ढाँचामा भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण तयार गरी प्रमाणित गराएको देखिएन । यसरी दायित्व सिर्जना बेगर गत वर्षको कार्यको लागि गरेको भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको रु.

भौ नं.	योजनाको नाम	फर्मको नाम	भुक्तानी रकम
१२,४३-०७९।९।१८	लादुक-ढाक्रेबोट सडक स्तरोन्नति	सिंगटी इञ्जिनियरिङ्ग प्रा.लि.	९८२४९६
४४-०७९।९।२०	खोलाखर्क खानेपानी योजना	छितामाई कन्स्ट्रक्सन	२७९०९७
जम्मा			१२५३४३३
अनियमित भएको			१२,५३,४३३

६४ **पाइप/फिटिङ्स खरिद तथा जडान** - खरिद गरी जिन्सी मौज्जातबाट लगत कट्टा भएका एच्. डी. पी. ई. पाइप तथा फिटिङ्स सम्बन्धित खानेपानी योजनाहरूमा जडान भएको हुनुपर्दछ । कार्यालयले यो वर्ष निम्नलिखित ३ प्याकेजमा २ आपूर्तिकर्ताबाट देहायअनुसार रु.२०६,८३,९३८।- मूल्यका एच्. डी. पी. ई. पाइप/फिटिङ्स बोलपत्र मार्फत् खरिद गरेको पाइयो । उक्त पाइपहरू सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरी जिन्सी मौज्जातबाट खर्च जनाइसकेकोमा सम्बन्धित खानेपानी योजनाहरूमा जडान भएको

देखिएन । अतः जिन्सी मौज्दातबाट लगत कट्टा गरिएका एच्.डी.पी.ई. पाइप/फिटिङ्स यथाशीघ्र सम्बन्धित खानेपानी योजनाहरुमा जडान हुनुपर्दछ ।

भौ.नं./मिति	योजनाको नाम	आपूर्तिकर्ताको नाम	भुक्तानी रु.
२९-०८०।३।२२ (संघ सशर्त)	खोलाखर्क थामीचागु खानेपानी योजना, वडा नं. ८	स्वस्तिका सप्लायर्स, चितवन	८३७४४५८
२९-०८०।३।१९ (प्रदेश सशर्त)	आलम्पु खानेपानी योजना, वडा नं. ६	स्वस्तिका सप्लायर्स, चितवन	५७६७३६६
३१-०८०।३।१९ (प्रदेश सशर्त)	वडा नं. ७ को मुहानबाट वडा नं. ८ थामिचागु	आधुनिक कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.	६५४२११४
जम्मा			२०६८३९३८।-

६५ **इण्टरनेट पूर्वाधार विकास** - ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट व्यहोर्ने गरी इण्टरनेट पूर्वाधार अन्तर्गत ५९ थान स्टील पोल, तार तथा अन्य पूर्वाधार जडान बापत सन स्टार मल्टिपर्पोज एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई रु. १२१४१५१।- भुक्तानी गरेको पाइयो । इण्टरनेट पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा अन्य यस्तै व्यावसायिक निकायबाट गराउन उपयुक्त हुनेमा गाउँपालिका आफै संलग्न भएको उचित देखिएन । साथै दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट खर्च व्यहोर्ने उल्लेख भएकोमा उक्त कोषबाट रकम प्राप्त नभई सबै रकम गाउँपालिका स्रोतबाट व्यहोरेको पाइयो । अतः उक्त कार्यमा खर्च भएको रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट सोधभर्ना प्राप्त गरी संघीय सञ्चितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.

असुल गर्नुपर्ने	१२,१४,१५१
-----------------	-----------

६६ **परामर्श सेवा खरिद** - गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा परामर्श सेवा (डि.पि.आर. समेत) बापत रु. ९९५५३० भुक्तानी गरेको देखियो । सोसम्बन्धी विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ। (यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची - ५ मा छ ।)

उल्लिखित विवरण अनुसार गाउँपालिकाले यस वर्ष सोझै विधिबाट एउटा परामर्श सेवा खरिदका लागि जम्मा रु.१०००००० को लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता अनुसार रु ९९५५३० भुक्तानी गरेको छ । उक्त खरिद गर्दा लागत अनुमानको तुलनामा औसतमा ०.४७ प्रतिशत कम रकममा खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले यस्तो कार्य गर्दा सम्भव भए सम्म कार्यालयकै प्राविधिक जनशक्तिबाट गराउने तथा परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दाको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक विधिको अवलम्बन गरी सार्वजनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययीता कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।

६७ **सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपयोग तथा हक हस्तान्तरण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले आफ्नो

क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार एवं संरक्षण गरी अभिलेख राखेको पाइएन । अतः आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको रेखदेख मर्मत सम्भार एवं संरक्षण गरी अभिलेख राख्नुपर्दछ ।

६८ **सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दी र पदपूर्ति** - आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा गाउँपालिका भित्रका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति को अवस्था देहाए बमोजिम रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची - ६ मा रहेको छ ।

६९ **शिक्षक विद्यार्थी अनुपात** - संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमाली भेगमा ४०:१, पहाडी भेगमा ४५:१ र तराई भेगमा ५०:१ रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।०८० शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको अवस्था देहाय बमोजिम छ । यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची - ७ मा संलग्न छ ।

७० **प्रति विद्यार्थी लागत** - गाउँपालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रति विद्यार्थी लागत देहाय बमोजिम रहेको छ ।

बजेट विवरण	बजेट रकम	खर्च रकम	विद्यार्थी संख्या	प्रति विद्यार्थी लागत रु.
शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट (शिक्षक तलब/भत्ता सहित)	१४३९१६०००	१२४५३२५२४	४२३५	१९४०५.६
जम्मा				१९४०५.६

उपरोक्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको प्रति विद्यार्थी लागत रु. १९४०५।६० रहेको छ ।

७१ **अनुदानको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन** - विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८०, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयहरूमा जाने सबै प्रकारका अनुदानहरूलाई व्यवस्थित गर्न र शिक्षामा हुने लगानी प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तहको संयन्त्रमा अनुदान व्यवस्थापन युनिट निर्माण गरी अनुदानको निकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा सो अनुसार कार्य गरेको पाइएन । कार्यालयले आफूले दिएको अनुदानको उपयोगको सुनिश्चितताको लागि अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

७२ **विद्यालयको नियमन** - स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा सर्वसामान्यतामा असर नपर्ने गरी गाउँपालिका र गाउँपालिकाको काम कर्तव्य अधिकारको खण्ड (ज) (२१) मा सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सो को बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले आफ्नो मातहातका सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय लेखा दिग्दर्शन बमोजिम नगदी तथा जिन्सीको लेखा राखे नराखेको, कट्टी गरेको कर राजश्व खातामा दाखिला गरे नगरेको, कट्टी गरेको नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष सम्बन्धित खातामा दाखिला भए नभएको, विद्यालय लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु फछ्यौट गरे नगरेको र नेपाल सरकारको

२०७५।३।३२ को निर्णय बमोजिम विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी पारीश्रमिक सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत् भुक्तानी भए नभएको नियमन गरी प्रतिवेदन गरेको देखिएन । ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा अनुगमन तथा नियमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ ।

७३ **विद्यालयगत निकासा अभिलेख** - अधिकार प्राप्त अधिकारीले आय व्यय ठीक र विश्वसनीय रहेको तथा दोहोरो हुने गरी भुक्तानी भएको छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले तोकिएको ढाँचामा विभिन्न विद्यालयलाई निकासा दिएको रकमको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्नु पर्नेमा यथार्थ विवरण खुल्ने गरी विद्यालयगत निकासा अभिलेख राखेको छैन । जसबाट विद्यालयलाई वास्तविक रूपमा निकासा दिनु पर्ने र भुक्तानी दिएको रकम बारे यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले विद्यालयगत निकासा रजिष्टर खाता अद्यावधिक गरी राख्नु पर्दछ ।

७४ **बढी निकासा** - विद्यालयले पारित तलवी प्रतिवेदनका आधारमा माग गरेको माग फारमलाई रुजु गरी गाउँपालिकाले तलव निकाशा गर्नुपर्दछ । देहायबमोजिमका शिक्षकको पारित तलवी प्रतिवेदन तथा सेवामा बहाल रहेको अवधिको यकिन गरी निकाशा गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी बढी निकाशा गएकाले उक्त रकम असुल गरी संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रू.

सि.नं.	शिक्षक	विद्यालय	बढी निकाशा	कैफियत
१.	शर्मिला खड्का	देउलाङखानी प्रा.वि विगु	१३१६४	पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा १८ ग्रेड रकम बढी गएको
२	रमेश श्रेष्ठ	हिमालय मा.वि विगु ८	५५३१५	चौथो त्रैमासिकमा पुरै निकासा (सरुवा मिति २०८०।२।१६)
३	सने तामाङ	जनता आ.वि	२१८६८	चौथो त्रैमासिकमा १७ दिनको बढी निकासा
जम्मा			९०३४७	

असुल गर्नुपर्ने	९०,३४७
-----------------	--------

७५ **शैक्षिक प्रतिवेदन** - अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा प्रत्येक गाउँपालिकाले गाउँ/नगर सभामा आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक र निजी विद्यालय र त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहमा विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, विद्यालय भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा पुरा गरेका बालबालिका संख्या, विद्यालय भर्ना भई त्यस वर्ष आधारभूत तहको शिक्षा पुरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीको संख्या, आधारभूत/माध्यमिक शिक्षाको लागि विनियोजित रकम र त्यसको श्रोत र अन्य आवश्यक कुरा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (२) मा उपरोक्त अनुसारको प्रतिवेदन जानकारीका लागि शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने संघीय

र प्रादेशिक मन्त्रालयमा समेत पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएन ।

७६ **शैक्षिक गुणस्तर** - गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूको २०७९ सालको एस.ई.ई. परीक्षामा जम्मा २५५ विद्यार्थीको सहभागी भएकोमा नतिजाका आधारमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको तुलना देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.स.	प्राप्त जी.पी.ए.	जम्मा परीक्षार्थी	उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या		उत्तीर्ण प्रतिशत	
			संस्थागत	सामुदायिक	संस्थागत	सामुदायिक
१	३.६१ - ४.००	०	०	०	०	०
२	३.२१ - ३.६०	३	०	३	०	१.०१
३	२.२५ - ३.२०	१७३	०	१७३	०	५८.४४
४	२.२५ भन्दा कम	११०	०	११०	०	३७.०६
	जम्मा	२८६	०	२८६	०	

उल्लेखित तालिका अनुसार, ३.२१ - ३.६० जिपिए ल्याउने ३ विद्यार्थी मध्ये ३ जना मात्र उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । जसअनुसार उच्च जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा न्यून देखिएकाले सामुदायिक शिक्षा/विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

७७ **सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायले सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर स्थितीको नियमित अनुगमन गरी एक प्रति प्रतिवेदन शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रमा पठाउने र सोको कार्यान्वयन गरी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने ब्यवस्था छ । कार्यालयले आ.व. २०७९।८० मा विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन । गाउँपालिकाले अन्तर्गतका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनु पर्दछ ।

७८ **लाइब्रेरी तथा ICT ल्याब स्थापनाको प्रमाण** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को ३९ अनुसार भुक्तानी गर्दा खर्च प्रमाणित हुने कागजात जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले विगु गाउँपालिका चालु शीर्षकबाट विगु पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटलाई CTEVT मापदण्ड अनुसारको लाइब्रेरी निर्माण र ICT सामग्री खरिदको लागि जम्मा रु. २८००००० अनुदान दिएको देखियो । उक्त अनुदान रकम तोकिएको प्रयोजनमा खर्च भएको पुष्टि हुने प्रमाण कागजात तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन समेत पेश नभएकोले उल्लिखित प्रमाण कागजात पेश हुनुपर्ने रु.

गो.भौ.नं/मिति	संस्थाको नाम	प्रयोजन	निकास रकम
७५०।०८०।२।२८	विगु पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट	CTEVT मापदण्ड अनुसारको ल्याब लाइब्रेरी निर्माण	२००००००
८२४।०८०।३।२७		ICT सामग्री खरिद	८०००००
जम्मा			२८०००००

प्रमाण पेश नगरेको	२८,००,०००
-------------------	-----------

७९. **निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण** - कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० अनुसार विद्यालयहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक बापतको रकम अनुदान दिँदा IEMIS मा प्रविष्ट तथ्यांकलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट कक्षागत विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्यांकसंग सत्यापन गराई शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी सोको आधारमा आवश्यक कक्षागत र विषयगत पाठ्यपुस्तक संख्या यकिन गरी रकम अनुदान दिनुपर्दछ । यसरी अनुदान दिँदा पहिलो पटक विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशत र २०८० बैशाखबाट शुरु हुने शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्नाको विवरण विवरण, पाठ्यपुस्तक खरिद एवं वितरण गरेको विवरणको आधारमा नपुग हुने रकम थप गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि १२ सम्मका ३७ विद्यालयलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक बापत IEMIS तथ्याङ्कको आधारमा पहिलो पटकको ७५ प्रतिशत रकम रु. १८८८४७८ र बाँकी अपुग रकम विल भरपाईको आधारमा रु.२७७७३४ गरी जम्मा रु २१६६२१२ निकास गरेको छ । अपुग रकम निकास गर्दा वितरणको भरपाईको आधारमा निकास गर्नुपर्नेमा निम्न विद्यालयहरूलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको भरपाई बेगर अपुग रकम निकास दिएको देखिएकोले पुस्तक वितरणको प्रमाण पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने रु.

क्र सं	विद्यालयको नाम	रकम	कैफियत
१	जन प्रावि विगु ६	११९८५	वितरणको भरपाई नभएको
२	गोगनेश्वरी प्रावि विगु १	२०८३८	
जम्मा		३२८२३	

प्रमाण पेश नगरेको	३२,८२३
-------------------	--------

८०. **विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी पुस्तक खरिद** - गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित चालु बजेट अन्तर्गत कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा विपदमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रममा विनियोजित भएको बजेट रु ४०००००।- मा गौरीशंकर प्रेस लिंक, दोलखा प्रा.लि. बाट प्रारम्भिक बाल विकासमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि रु ३३३।- (मू.अ. कर सहित) का दरले १२०० वटा All in one पुस्तक खरिद गरी ८६४ वटा वितरण गरेको भरपाई पेश गरेको देखियो । IEMIS को तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या जम्मा ५७७ जना देखिएको छ । अतः विद्यार्थी संख्या भन्दा ६२३ बढी पुस्तक खरिद गरी मौज्जातमा राख्न उचित देखिएन । विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी पुस्तक खरिद गरी मौज्जात राखेको नियमसम्मत नदेखिएको रु.

अनियमित भएको	२,०७,४५९
--------------	----------

८१. **दिवा खाजा सम्बन्धमा** - वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत शर्त अनुदानमा पाएको रकम खर्च गर्दा तोकिएको आधार र स्वीकृत नर्सको आधारमा गर्नुपर्दछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को शिक्षातर्फको शर्त कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा गाउँपालिकाले दिवा खाजा बापतको अनुदान निकास गर्दा विद्यालय सञ्चालन भएको दिनलाई मात्र आधार मानेर अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने,

स्थानीय तहले दिवा खाजा उपलब्ध गराइएका विद्यालयको विद्यार्थी दैनिक हाजिरी पुस्तिका (परीक्षामा सामेल भएको दिनसमेत) को प्रतिलिपि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विव्यस अध्यक्षबाट प्रमाणित गराई स्थानीय तहमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या यकिन भए पश्चात् मात्र थप अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने तथा यसरी तेस्रो त्रैमासिकमा निकास गार्दा पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा निकास गरिएको रकम सदुपयोग भएको सुनिश्चित गरेरमात्र निकास दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यालयहरूले IEMIS तथ्यांक अनुसारकै शत प्रतिशत विद्यार्थीको हाजिरी विवरण पेश गरेकोमा गाउँपालिकाले सो तथ्यांकको सत्यापन नगरी यो वर्ष ३७ विद्यालयहरूलाई दिवाखाजा बापत रु ७८,४५,९०३ निकास गरेको पाइयो । अतः IEMIS तथ्यांक तथा यथार्थ विद्यार्थी संख्याको सत्यापन गराएर मात्र यस्तो रकम निकास गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

८२ **विद्यालय सुधार (SIP) योजना** - स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय हरू मध्ये आधारभूत तह सञ्चालित विद्यालयका लागि प्रति विद्यालय रु. १५ हजार, माध्यामिक तह सञ्चालित विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय रु. २० हजार दरले विद्यालय सुधार योजना सञ्चालन कार्यको लागि एकमुष्ट अनुदान निकास दिने र यस प्रकारको अनुदान पाउने विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका, २०७४ बमोजिम विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा अद्यावधिक गरेको विवरण अनिवार्य रूपमा स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका-२०७९।८० को कृयाकलाप नम्बर २.७.१३.१० मा उल्लेख छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले विलय सुधार योजना कार्यको लागि ३७ विद्यालयलाई रु.६१००००। अनुदान उपलब्ध गराएकोमा केही विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक गरेको विवरण यस गाउँपालिकामा पेश गरेका छैनन् । विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक गरेको विवरण पेश नगर्ने विद्यालयलाई यस प्रकारको अनुदान दिन मिल्ने देखिँदैन । अतः यस प्रकारको अनुदान निकास पाएका तपसिलका ३३ विद्यालयले आ. व. ०७९।८० मा विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक गरेको विवरण तथा प्रमाण पेश हुनुपर्ने अन्यथा सम्बन्धित विद्यालयबाट उक्त अनुदान फिर्ता प्राप्त गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने रु.

क्र.सं	विद्यालयको नाम	विद्यालय सुधार योजना रकम रु
१.	थम्पु मा. वि. विगु ६	२००००
२.	मानेडाँडा प्रावि विगु ६	१५०००
३.	सरस्वति प्रावि विगु ७	१५०००
४.	देउढुंगा प्रावि विगु ७	१५०००
५.	गौरीशंकर मा. वि. विगु ७	२००००
६.	टाशीछिमे गाछल गुम्बा प्रावि विगु ७	१५०००
७.	कालिदेवि प्रावि विगु ३	१५०००
८.	भिरमुनि प्रावि विगु ३	१५०००
९.	शारदा मा. वि. विगु ३	२००००
१०.	बुलुडखानी प्रावि विगु ३	१५०००
११.	हिमालीदेवी प्रावि विगु ५	१५०००
१२.	हिमालय मा. वि. विगु ५	२००००

१३.	देविटार मा. वि. विगु ५	२००००
१४.	सरस्वती प्रावि विगु ५	१५०००
१५.	कैलेश्वरी प्रावि विगु ५	१५०००
१६.	जनताप्रावि विगु ५	१५०००
१७.	हिमखण्डे भुवनेश्वरी आ. वि. विगु ५	१५०००
१८.	चिर्कुनथान नमुना प्रावि विगु ५	१५०००
१९.	सेतीदेवि प्रावि विगु ५	१५०००
२०.	जमुना प्रावि विगु ८	१५०००
२१.	कालिन्चोक मा. वि. विगु ८	२००००
२२.	हिमालय मा. वि. विगु ८	२००००
२३.	चित्रे मा. वि. विगु ४	२००००
२४.	लिडवा प्रावि विगु ४	१५०००
२५.	शान्ति आदर्श मा. वि. विगु ४	२००००
२६.	गोगनेश्वरी प्रावि विगु १	१५०००
२७.	ठाडिदेउलाड आ. वि. विगु १	१५०००
२८.	गौरिशंकर प्रावि विगु १	१५०००
२९.	गोगरडाँडा प्रावि विगु १	१५०००
३०.	गौरिशंकर मा. वि. विगु १	२००००
३१.	ठोडठोड प्रावि विगु १	१५०००
३२.	देवलिङ्गेश्वर मागि विगु २	२००००
३३.	देउलाडखानी प्रावि विगु २	१५०००
जम्मा		५,५०,०००

प्रमाण पेश नगरेको	५,५०,०००
-------------------	----------

८३ **इन्टरनेट जडान तथा सञ्चालन** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने विल, भर्पाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने तथा खर्चको भुक्तानी दिँदा संलग्न कागजातहरू रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले माध्यमिक विद्यालय इन्टरनेट जडान कार्यक्रम अतर्गत ३७ वटै विद्यालयहरूलाई रु. १२ हजारका दरले जम्मा रु. ४४४०००।- निकास गरेकोमा सम्बन्धित विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गरेको पुष्टि- हुने प्रमाण कागजात पेश गरेको देखिएन । अतः सम्बन्धित विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान तथा उपयोग गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.

प्रमाण पेश नगरेको	४,४४,०००
-------------------	----------

८४ जिन्सी दाखिला नभएको - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को दफा ३९ (५) र (१०) मा खर्चका बिल भर्पाइ सहितको लेखा राख्नुपर्ने र राख्न लगाउनुर्ने उल्लेख छ। गाउँपालिकाले देहायका विद्यालयहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन सामग्री (फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग) खरिद वापत रु. ६०००००।- निकासी दिएको र विद्यालयले सामग्री खरिद गरेको बिल भर्पाइ पेश गरेकोमा उक्त सामानहरू विद्यालयको जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँधेको प्रमाण पेश नभएकोले जिन्सी दाखिला भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.

गो.भौ.नं/मिति	विद्यालयको नाम	आपूर्तिकर्ता को नाम	रकम रु.
५१२/०७९/१२/१६	देवीटार मा.वि	N.B.K suppliers pvt ltd Dolakha Nepal	२०००००
५१४/०७९/१२/१६	हिमखण्डे भुवनेश्वरी आ. वि.		२०००००
७९०/०८०/३/२३	हिमालय माध्यामिक विद्यालय		२०००००
जम्मा			६०००००

प्रमाण पेश नगरेको	६,००,०००
-------------------	----------

८५ स्वास्थ्यतर्फ दरबन्दी तथा पदपूर्ति स्थिति - गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा संचालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको दरबन्दी पदपूर्ति र सेवा प्रवाहको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको पाइयो ।

स्वास्थ्य संस्थाको किसिम	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	सेवाग्राहीको संख्या	स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या	रिक्त संख्या
स्वास्थ्य चौकी	८	२९०००	४६	३२	१४

उक्त विवरण अनुसार गाउँपालिका अन्तर्गत ८ स्वास्थ्य केन्द्र/चौकीमा कुल ४६ दरबन्दी रहेकोमा हाल ३२ पदमा स्थायी तथा पद करार मार्फत पूर्ति गरी सेवा प्रवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । साथै विभिन्न पदमा १४ पद रिक्त रहेको देखिन्छ । रिक्त पदहरू समयमै पदपूर्ति गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्दछ ।

८६ स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सेवा करार - गाउँपालिका अन्तर्गत ८ स्वास्थ्य केन्द्र/चौकीमा कुल ४६ दरबन्दी रहेकोमा विभिन्न महिनामा ४८ देखि ५८ जनासम्मलाई तलब/भत्ता भुक्तानी गरेको पाइयो । २०७९ माघमा स्वास्थ्य सेवा तर्फ प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिशमा २० जना स्थायी पदपूर्ति भए पश्चात् पनि दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी सेवा करारमा राखी खर्च लेखेको तलब, भत्ता रकम नियमसम्मत नदेखिएको रु.

महिना	स्थायी	करार	जम्मा	दरबन्दी बेगरको जनशक्ति	दरबन्दी बेगरको जनशक्तिलाई भुक्तानी
श्रावण	१८	३५	५३	७	२३०३१४
भाद्र	१८	३५	५३	७	२३०३१४
आश्विन	१७	३२	४९	३	९८७०६

कार्तिक	१७	३१	४८	२	६५८०४
मङ्सिर	१७	३१	४८	२	६५८०४
पुष	१७	३१	४८	२	६५८०४
माघ (२० जना स्थायी पदपूर्ती भएको)	३७	२१	५८	१२	३९४८२४
फाल्गुण	३७	२१	५८	१२	३९४८२४
चैत्र	३६	२१	५७	११	३६१९२२
वैशाख	३६	२१	५७	११	३६१९२२
ज्येष्ठ	३६	२१	५७	११	३६१९२२
आषाढ	३६	२१	५७	११	३६१९२२
जम्मा					२९९४०८२

अनियमित भएको	२९,९४,०८२
--------------	-----------

८७ **औषधी खरिद सम्बन्धमा** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा २५ लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य वस्तु उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्नलिखित आपूर्तिक फर्मबाट रु. २२८८९०९।- मूल्यका औषधि तथा औषधिजन्य वस्तु खरिद गरेकोमा निम्न व्यहोरा देखिएका छन् ।

भौ.नं./मिति	खरिद विधि	आपूर्तिक फर्मको नाम	भुक्तानी रु.
संघीय सशर्त-चालुबाट			
१९८-०८०।२।२५	सोझै खरिद	डालिमा मेडिसेल्स, बबरमहल	८४९८९१
३०३-०८०।३।२३	सोझै खरिद	डालिमा मेडिसेल्स, बबरमहल	२४३८३०
गा.पा. स्वास्थ्य चालुबाट			
११-०७९।११।१८	सोझै खरिद	डालिमा मेडिसेल्स, बबरमहल	३०१०१४
१२-०७९।११।१८	सोझै खरिद	भोलेनाथ मेडिहेल्थ प्रा.लि.	२५८९२२
२४-०८०।३।२०	सोझै खरिद	जयबाबा मेडिसिन सोलुसन्स प्रा.लि.	१३९३५१
२६-०८०।३।२०	सोझै खरिद	जयबाबा मेडिसिन सोलुसन्स प्रा.लि.	३९३४०९
३२-०८०।३।२३	सोझै खरिद	डालिमा मेडिसेल्स, बबरमहल	१०२४९२
जम्मा			२२८८९०९।-

• आपूर्ति भएका औषधिका उत्पादकले डब्लु.एच.ओ. बाट असल उत्पादन अभ्यास (Good Mfg. Practice) को प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धी अभिलेख तथा प्रमाण पेश नभएको,

- औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञाबाट मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको तथा उक्त औषधि बिक्रीको लागि होइन भन्ने खुलाएको प्रमाण संलग्न नभएको ।
- खरिद भएका औषधिको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएको नदेखिएको ।
- आपूर्ति भएका औषधी एवम् सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेसिफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकिएको ।
- जिन्सी किताबमा औषधि आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र स्वास्थ्य कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रूपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको ।
- औषधिको मौज्जात घटाउँदा माग फारामको आधारमा घटाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी एकमुष्ट घटाउने गरेको ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ १(ख) विपरीत एउटै फर्मबाट एक पटकभन्दा बढी खरिद गरेको ।

अतः औषधिको खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्ने, तोकिएको गुणस्तर अनुसारकै औषधि प्राप्त भएको नभएको यकिन गरी हस्तान्तरण गर्ने तथा खरिद गरिएको औषधिको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको औषधिहरु जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

८८ **औषधि खरिद तथा सोको म्याद समाप्त मिति सम्बन्धमा** - कार्यालयले विभिन्न मितिमा खरिद गरेका देहायका औषधिको म्याद समाप्त हुने अवधि १८ महिनाभन्दा घटी रहेको देखिएकोले यसरी पुरा अवधिको औषधि खरिद गर्नेलाई जिम्मेवार बनाई यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने साथै यस्तो खरिद नियमसम्मत् नदेखिएको र्छ.

औषधि विवरण	परिमाण	रकम	दाखिला मिति	हुनुपर्ने Expiry Date	दाखिला प्रतिवेदन अनुसारको Expiry date
Salbutamol 4 mg Tablet	२००००	२००००	२०२३.०६.०८	२०२५.०१.०७	२०२४.११.३०
Ibuprofen 400 mg Tablet	१००००	२५०००	२०२३.०६.०८	२०२५.०१.०७	२०२४.११.३०
Metronidazole 200mg/5ml 60ml suspension	६००	२७०००	२०२३.०६.०८	२०२५.०१.०७	२०२४.११.३०
Azithromycin 500 mg Tablet	३०००	८१०००	२०२३.०६.०८	२०२५.०१.०७	२०२४.०६.३०

Cetirizine Hcl 10 mg Tablet	४००००	१२००००	२०२३.०६.०८	२०२५.०१.०७	२०२४.०२.२९
Diclofenac potassium 50 mg Tablet	१००००	३००००	२०२३.०६.०८	२०२५.०१.०७	२०२४.१०.३१
Rectified Spirit 400 ml	७५	१८६४५	२०२३.०६.०८	२०२५.०१.०७	२०२४.०६.३०
Etophylline and Theophylline 150 mg Extended Release Tablet	५०००	१००००	२०२३.०२.२८	२०२४.०८.२७	२०२४.०१.३१
Oxytocin 10 IU/ml injection	२००	६०००	२०२३.०२.२८	२०२४.०८.२७	२०२३.१२.३१
जम्मा		३३७६४५			

अनियमित भएको	३,३७,६४५
--------------	----------

८९ स्वास्थ्य संस्थाको प्रोत्साहन रकम दाखिला नभएको - मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डेलिभरी गराए बापत प्रति केस रु. २५००।- का दरले स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रोत्साहन रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ । सो बापतको रकम स्वास्थ्य संस्था इञ्चार्जहरूलाई भुक्तानी गर्ने गरेकोमा देहायका कर्मचारीले स्वास्थ्य संस्थाको प्रोत्साहन बापतको रकम स्वास्थ्य संस्थाको खातामा जम्मा गरेको नदेखिएकोले यथाशीघ्र सम्बन्धितबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.१२७०००।-

भौ.नं./मिति	स्वास्थ्य संस्था	पेशकी लिने कर्मचारीको नाम	डेलिभरी संख्य	स्वास्थ्य संस्था प्रोत्साहन रु.
संघीय सशर्त-चालु				
५४-०७९।८।९	आलम्पु स्वास्थ्य चौकी	सि.अ.न.मि. श्री कृष्णकुमारी थामी	६	१४०००
२६९-०८०।३।२०	ओराङ्ग स्वास्थ्य चौकी	अ.न.मि. श्री जयन्ती भुजेल	२३	५८०००
३०५-०८०।३।२३	बुलुङ्ग स्वास्थ्य चौकी	हे.अ. श्री सरोज आचार्य	२२	५५०००
जम्मा			५१	१२७०००

अनियमित भएको	१,२७,०००
--------------	----------

९० **सेवा करार** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी कर्मचारी तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा उपदफा (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, माली, बगैँचे, चौकीदार, कार्यालय सहयोगी आदिको पद बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४।१२।१४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारीहरू राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून विपरीत हुने हुँदा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले गत विगत वर्षदेखि सेवा करारमा राख्न नमिल्ने पदमा कर्मचारी भर्ना गरी निजहरूको पारिश्रमिकमा यस वर्ष मात्र ५१,७७,८२९।- खर्च भएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको ५ वर्ष पुरा भएको, यस अवधिमा शुरु वर्ष लोकसेवा आयोग (संघ) बाट पदपूर्ति भएको तथा पटक पटक प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट समेत विज्ञापन भएको अवस्थामा स्थायी पदपूर्ति माग गर्नुपर्नेमा करार सेवालार्ई निरन्तरता दिनु उचित देखिँदैन । अतः ऐन अनुसार करारमा राख्न नपाउने अवस्थामा करारमा कर्मचारी राख्ने कार्य नियमसम्मत देखिएन ।

सि नं.	पद	कर्मचारीको नाम	मासिक तलब	चाडपर्व खर्च समेत वार्षिक पारिश्रमिक
१	इन्जिनियर	श्री पर्वत पोखेल	४३६८९	५२४२६८
२	सूचना प्रविधि अधिकृत	श्री भीम कुमार थामी	४३६८९	६४८३५७
२	कृषि अधिकृत	श्री उज्वल ध्वज खड्का	४३६८९	५२४२६८
३	अ.सब. ईन्जिनियर	श्री दिपेश थामी	32902	३९४८२४
४	अ.सब. ईन्जिनियर	श्री रबिन बुढाथोकी	३२९०२	३९४८२४
५	एमआइएस अपरेटर पाँचौं	श्री सुजन नेपाली	३४७३०	४९६७६०
६	फिल्ड सहायक चौथो	श्री रमिला ओली	३२९०२	३९४८२४
७	प्राविधिक सहायक	श्री शिवाबहादुर ठकुरी	१९५५०	२३४६००
८	पशु प्रा. पाँचौं	श्री तारा कुमार राई	३४७३०	४९६७६०
९	पशु प्रा. पाँचौं	श्री विवश मैनाली	३४७३०	४९६७६०
१०	कृषि प्रा. पाँचौं	श्री दिपेन्द्र पन्त	३४७३०	४९६७६०
११	ना.प.स्वा. प्रा	श्री शेरबहादुर थामी	३२९०२	३९४८२४
जम्मा				५१७७८२९

९१ **खाना तथा विविध खर्च** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा निर्धारित बजेट एवं आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष गाउँपालिका चालु शिर्षकबाट खाना तथा विविध भैपरी आउने खर्चमा रु. ४७९८५९६ खर्च लेखाङ्कन गरेको पाइयो । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ ।

- ९२ **इन्धन खर्च** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा निर्धारित बजेट एवं आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले पदाधिकारी इन्धनमा रु. ४९६४२०।- तथा कार्यालय इन्धनमा रु. ६४०९१०७।- गरी जम्मा रु. ६८,९७,५२७।- खर्च लेखाङ्कन गरेको पाइयो । इन्धन खर्चमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ ।
- ९३ **अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च** - भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले भ्रमण आदेश नम्बर, भ्रमणमा खटिने नाम, दर्जा, भ्रमणमा खटिएको स्थान र मिति समेत खुल्ने गरी अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा रु. ४८५००० र कर्मचारी तथा पदाधिकारी भ्रमण खर्च रु. ३४९६३५९ गरी जम्मा रु. ३९८९३५९ खर्च लेखाङ्कन गरेकोमा भ्रमण भ्रमणको उद्देश्य खुलाई प्रतिवेदन गर्ने गरेको देखिएन ।
- ९४ **प्राविधिक फिल्ड भत्ता** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ बमोजिम सेवा करारका कर्मचारी करार पत्रमा तोकिए अनुसारका सेवा शुल्क वा पारिश्रमिक मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका कार्यालयले सेवा करारमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई गाउँसभा २०७९।३।१० को निर्णय बमोजिम मासिक तलबको २० प्रतिशत र २ वडाको जिम्मेवारी वहन गर्नेलाई ४० प्रतिशतका दरले प्राविधिक फिल्ड भत्ता गराउने निर्णय गरी यो वर्ष इञ्जिनियर, सब-इञ्जिनियर लगायत ६ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई रु. ५२०,७०७।- फिल्ड भत्ता भुक्तानी गरेको पाइयो । सेवा करार पत्रमा तोकिए अनुसारका सेवा शुल्क वा पारिश्रमिक मात्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।
- ९५ **मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद व्यवस्थापन** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र दफा ८(२) मा यस ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु नहुने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले कार्यालय सामानको लागि जम्मा रु. ५० लाख विनियोजन गरेकोमा सबै रकम खर्च भएको पाइयो । उक्त सबै खरिद विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद विधिबाट भएको पाइयो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गर्न खरिद योजना निर्माण गर्ने, खरिद माग प्राप्त गर्ने, खरिद गर्ने सामानको लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट खरिद गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गरी सार्वजनिक खरिद कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- ९६ **आर्थिक सहायता** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । गाउँपालिकाले आर्थिक सहायता सम्बन्धी कानून तथा कार्यविधि तयार नगरी यस वर्ष विभिन्न व्यक्तीहरूलाई अध्यक्षको तोक आदेश तथा गाउँ कार्यपालिका निर्णय अनुसार विपद तथा आकस्मिक कोष, औषधी उपचार, किरिया खर्च, दैवी प्रकोप पीडित लगायतका आर्थिक सहायता बापत रु. १९,६३,३७४ ।- वितरण गरेको देखियो । अतः यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ ।
- ९७ **सवारी साधन खरिदभन्दा पहिलेको मर्मत खर्च दाबी** - गाउँपालिकाले वडा अध्यक्षहरूलाई सवारी साधन सुविधा अन्तर्गत २०७९ माघ २० मा मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । नमुना परीक्षण गर्दा देहाएका

वडा अध्यक्षहरुले मोटरसाइकल बुझेको मिति भन्दा पहिलेको मितिमा मोटरसाइकल नं. समेत नखुलाई मर्मतको बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने रु.

गो भौ नं/मिति	विवरण	वडा अध्यक्षको नाम	विल मिति	बिल रकम
२३१/२०७९।९।१३	मोटरसाइकल मर्मत	श्री दल बहादुर श्रेष्ठ	२०७९।७।८	२३९७४
४४१/२०७९।१२।३	मोटरसाइकल मर्मत	श्री मेम बहादुर तामाङ	श्रावण देखि फागुन २ सम्म को	३२६५०
जम्मा				५६६२४।

असुल गर्नुपर्ने	५६,६२४
-----------------	--------

९८ **शीर्षक फरक पारी खर्च** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१) मा कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम खर्च गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमको सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने तथा (१२) मा बजेट अपर्याप्त रहेको तर खर्च नगरेमा सरकारी हानि नोक्सानी हुने वा काममा बाधा पर्ने अवस्था भएमा खर्च गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियम ४३ बमोजिम नियमित गर्न सक्ने उल्लेख छ । कार्यालयले केही शीर्षक तथा संकेत फरक पारी लेखांकन गरेकोमा उक्त खर्च गाउँ कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराएको छैन । यसरी शीर्षक फरक पारी खर्च लेखेको नियमसम्मत देखिएन ।

भौ नं	खर्च विवरण	खर्च लेखांकन गरेको शीर्षक तथा कार्यक्रम	खर्च लेखांकन गर्नुपर्ने शीर्षक तथा कार्यक्रम	खर्च रकम
१३८	सवारी साधन मर्मत	इन्धन	सवारी साधन मर्मत तथा संभार	७९९८६
२५१	इन्धन बापत भुक्तानी	सवारी साधन मर्मत	इन्धन	३३६४१९
२८५	पाइप खरिद	विविध	कार्यालय सामग्री	२२९९५
२८६	Dron camera, gopro camera	विविध	मेशिन/औजार	३६३८६०
३१७	ट्राफिक संकेत बोर्ड	विविध	सामग्री	३३६३९
९८९	इन्धन खर्च	सवारी साधन मर्मत	इन्धन	३८६१०

९९ **बढी भुक्तानी** - गाउँपालिका खोपाचागु स्वास्थ्य चौकीमा चौथो तहमा कार्यरत देवी गुरुङ २०७९।०५।१५ बाट अनिवार्य अवकाश भएको देखिन्छ । २०७९ को घटस्थापना आश्विन १० मा परेको सोको आधारमा २०७९।०५।२५ सम्म सेवामा रहेको अवस्थामा मात्र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिएकाले

गो.भौ.नं २४ मिति २०७९।०६।०७ बाट चाड पर्व बापतको रकम रु ३२९०२ भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको रु.

असुल गर्नुपर्ने	३२,९०२
-----------------	--------

१०० अनुदान व्यवस्थापन तथा सोको उपयोग स्थिति - बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ कृषक समूह/सहकारीसँग गरेको सम्झौतामा आयोजना कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहे नरहेको, अनुदानको उपयोग स्वीकृत क्रियाकलाप अनुसार भए नभएको, ती संस्थाले अन्य निकायबाट अनुदान लिए नलिएको लगायतका विषय अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट सोझै योजना पारित गरी केही नाफामूलक फर्महरूलाई समेत विभिन्न कार्यका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको पाइयो । निश्चित मापदण्ड तथा सूचकका आधारमा परियोजना प्रस्ताव माग गरी उपयुक्त संस्था छनोट गरी अनुदान प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो प्रकृया बेगुरै यस्ता संस्था छनोट गरेको साथै अनुदानको उपयोग स्थिति तथा उपलब्धि मापन नगरेको अवस्था देखियो ।

अतः अनुदान रकमबाट नागरिकको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तन, रोजगारीमा वृद्धि, पुँजी र प्रविधिमा सुधार, राजस्वमा योगदान तथा अन्य सरोकारवालामा सकारात्मक सोच एवं व्यावसायिक अनुशरणबाट आर्थिक गतिविधिमा भएको परिवर्तन जस्ता पक्षमा देखिएको सकारात्मक सूचकको लेखाजोखा गरी अनुदान दिने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।

क्र. स.	अनुदानको क्षेत्र	कार्यक्रम संख्या	अनुदान रकम
१	कृषि तर्फ	६	२४५००००
२	पशु तर्फ	१५	९००००००
जम्मा			११४,५०,०००

१०१ सामाजिक सुरक्षा भत्ता - आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा गाउँपालिकाले वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा रकम र लाभग्राहीको विवरण देहाए बमोजिम रहेको छ ।

गाउँपालिकाको जनसंख्या (२०७८ सालको जनगणना अनुसार)	लाभग्राही संख्या	लाभग्राही प्रतिशत	सामाजिक सुरक्षा खर्च रु.
१८४४९	२६८७	१४.५६	१०५६९६३८४

१०२ नागरिकता नम्बर एकै भएका लाभग्राही - नेपाल सरकारले जारी गर्ने नागरिकता परिचयपत्र नं. एक व्यक्तिको एकै हुने गरी जारी गर्दछ । यस गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाको प्रथम त्रैमासिकको लागि निकास भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासको विवरण नमुना परीक्षण गर्दा निम्न व्यक्तिहरूको नागरिकता प्रमाणपत्र नं. दोहोरो परेको देखिएको छ । यस गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूले प्रत्येक त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको लाभग्राहीहरूको विवरण परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने वा दोहोरो परेको भए सम्बन्धितबाट असुल गरी एम. आइ. एस. प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रथम त्रैमासिक							
क्र.स.	वडा नं.	लाभग्राही नाम	ना.नं.	व्यक्तिगत परिचय नं.	रकम भुक्तानी		
१	२	Kali Thakhuri	११०३७२	१९९९१११५०१२२९	१२०००		
२		Ratnamaya Magar		२००४०४१८००३०१	१२०००		
३	३	Dwaj Bahadru Tamang	१४३६१७१	२००००७०२००७६९	१२०००		
४		Tak Maya Tamang		२०००१०१७००८९४	१२०००		
५		Gyan Kumari Bhujel		२२३०२७१०१	२०११०१११००६४६	१२०००	
६		Hari Kumari Katuwal			२००४१०२००२०८६	१२०००	
७		Shrimati Sukmaya Tamang		१८८०१०५९	२०१०१०२८००३४६	१२०००	
८		Prem Kumari Khadka			२०१६०२२६००२२९	७९८०	
९		Dha Kumari Khadka		१५७४४४४७	२०१३०३०५००८०६	७९८०	
१०		Him Kumari Khadka			२०१५०४०३००३२५	७९८०	
११		४		Arjun Tamang	२२३०३१३३	२०२१०२१००१८८२	११९७०
१२				Subash Tamang		२०४७०६०९०२२६८	६३८४
१३	५	Dhana Laxmi Gurung	१२२६	१९९३०५०७००२७२	१२०००		
१४		Gori Sarki		२००९०६२२०००७५	१२०००		
१५		Pasang Tamang		८२२	२००२०६१५००६७८	१२०००	
१६		Som Bahadur Tamang			२००२१२०२००३९३	१२०००	
१७		Somgi Sherpa		३७९	२००४०२१०००४३५	१२०००	
१८		Chandra Maya Khatri			२०१३१२३१००६८८	७९८०	
१९		Chandra Maya Khadka		३५८	२०२८१२३००४२२७	७९८०	
२०		Devi Thapa			२०२२०४०५००२२७	७९८०	
२१	६	Srimati Nerma Sherpa	६३४	२०१५०५०६००३३३	७९८०		
२२		Padami Maya Thami		२०२१०५११००११७	७९८०		
२३	७	Chhesang Sherpa	२६९	१९९४०११७००३४४	१२०००		
२४		Gopal Thami		२००७०६११०११८७	१२०००		
२५		Paljom Sherpa		१८०	२००३०५०२००९५७	१२०००	
२६		Sari Thami			२०२४०६२५००८३८	११९७०	
२७	८	Bhadri Thami	७५१	१९९६०८२५००२४८	१२०००		
२८		Parbati Shrestha		२०२२०८१०००३३५	७९८०		

२९	Bhaju Thami	३५०	२००९११०९०२०९४	८०००
३०	Gadul Bahadur Tamang		१९९९०९०४००२११	१२०००
३१	Hastaman Thami	१३५३	२०१०११२७०३१२६	४०००
३२	Sanimaya Thami		२००९०८१६०४३१५	४०००
३३	Jala Maya Thami	३७१	१९९९१२३०५८७३९	१२०००
३४	Pasangbuti Sherpa		२०१४०५१५०६०६२	७९८०
३५	Kali Manxe Thami	५३७	२००३०९२९०२१४९	१२०००
३६	Somati Thami		२००४१२२९०९७६५	१२०००
३७	Shreemati Somati Thami	३५१	२००९१११००३६९४	८०००
३८	Lok Maya Budathoki		२०१९०८१०००२२४	७९८०

१०३ मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा निकासा - सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को अनुसूची १०(९) बमोजिम निष्कृत खाताहरुको विवरण तोकिएको समयमा गाउँपालिका तथा पञ्जीकरण विभागमा पठाउनुपर्नेमा पठाएको देखिएन । उक्त कार्यविधि २०७७ को बुँदा १५ अनुसार भत्ता खाईपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिन सम्मको भत्ता मात्र निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयलाई बैंकबाट प्राप्त स्टेटमेण्ट र ब्याच ईन्ट्रीको परीक्षण गर्दा तपसिल बमोजिमका मृत्यु भएका लाभग्राहीहरुको ढिलो लगत कट्टा गरेका कारण मृत्यु पश्चात पनि रकम लाभग्राहिको बैंक खातामा जम्मा गरेको देखिएकोले गाउँपालिकाले आवश्यक छानवीन गरि बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरी संघीय संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु.

वडा नं.	लाभग्राहीको नाम	नागरिकता नं.	लगत कट्टा मिति	भुक्तानी रकम रु.	कैफियत
१	छोईती तामाङ	१४२१४१५१	२०७९।१२।१८	१६००	तेस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकासा
	सञ्जमान तामाङ	३५८३०८०	२०७९।११।१८	५६००	तेस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकासा
२	नरम कुमारी खत्री	९०९३७०	२०८०।३।१	४०००	चौथो त्रैमासिकमा पुरै निकासा
	तिर्थमाया मगर	१४३३७७	२०७९।९।१८	१६००	दोस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकासा
	कुसुले तामाङ	१८८३३०६	२०७९।९।१५	२०००	दोस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकासा
४	पदमे सार्की	४१९-१८९	२०७९।९।६	३२००	दोस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकासा
	चरिमाई तामाङ	२२३०३१७	२०७९।८।६	७२००	दोस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकासा
	डबल बहादुर खत्री	५१२-१४७	२०७९।७।४	११४६६	दोस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकासा

	डिल्लिमान तामाङ	१८०७३१७५	२०७९।११।२९	१२०००	चौथो त्रैमासिकमा पुरै निकास
	लक्ष्मण तामाङ	१६१४६	२०७९।१२।६	३०६६	तेस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकास
	कुम्भ बहादुर ठकुरी	१८०११३९८	२०७९।१।१६	२५८६६	चौथो सम्म पुरै निकास
	प्रेमप्रसाद ओली	६१८	२०७९।१२।३०	१२०००	चौथो त्रैमासिकमा पुरै निकास
	गणेश कुमार खत्री	२७९००	२०७९।१।२१	२५२००	चौथो त्रैमासिक सम्म पुरै निकास
५	विरे भुजेल	८८८	२०७९।१२।१७	१७३३	तेस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकास
	बाल माया तामाङ	८२५३११	२०८०।२।२८	४०००	चौथो त्रैमासिकमा पुरै निकास
	पदम बहादुर घर्ति क्षेत्री	८७२	२०७९।१२।९	२८००	तेस्रो त्रैमासिकमा पुरै निकास
	तारा बहादुर खड्का	१०८३९०	२०७९।७।८	१७०६६	चौथो सम्म पुरै निकास
	सिवुटी शेर्पा	५२१	२०८०।२।२	७७३३	चौथोमा पुरै निकास
	श्रीमति चन्द्रमाया कामी	१४२६	२०८०।१।७	११०६६	चौथोमा पुरै निकास
	विष्णुमाया तामाङ	३६	२०८०।२।१७	५७३३	चौथोमा पुरै निकास
६	भिममाया थामी	११७६	२०७९।१०।२८	२०५३३	चौथो सम्म पुरै निकास
	दल बहादुर थामी	९५३	२०७९।६।३०	३६०००	चौथो सम्म पुरै निकास
	चन्द्र बहादुर थामी	८१६/९	२०७९।१०।२२	२१०६६	चौथो सम्म पुरै निकास
	सचिमाया थामी	१३४५	२०८०।१।३	११६००	चौथो सम्म पुरै निकास
	जसमान थामी	१५०२	२०७९।११।१	२००००	चौथो सम्म पुरै निकास
	लाल बहादुर कामी	२६९६५८४	२०८०।१।२	११७३३	चौथो सम्म पुरै निकास
८	सन्तली तामाङ	२२३०२०-५१	२०८०।३।१	४०००	चौथो सम्म पुरै निकास
जम्मा				२८९८६१	

असुल गर्नुपर्ने	२,८९,८६१
-----------------	----------

१०४ दोहोरो नाम तथा नागरिकता नम्बर परेका लाभग्राही - सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूले प्रविष्ट गरेको एम आई एस लगतको आधारमा सम्बन्धित वडाका लाभग्राहीहरूको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी त्रैमासिक रूपमा रकम निकास गर्नुपर्दछ । एम.आई.एस लगत परीक्षण गर्दा तपसिलको लाभग्राहीहरूको नाम र नागरिकता नं. एकै भएको अवस्थामा

समेत रकम वितरण गरेको पाइएकोले वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरी भत्ता पाउने लाभग्राही भए सोको प्रमाण पेश हुनुपर्ने र दोहोरो हुनेगरी बैक खातामा जम्मा भएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.

वडा नं.	लाभग्राही नाम	ना.नं.	व्यक्तिगत परिचय नं.	पहिलो	कैफियत
३	Bal Kumari Khadka	८७२५३	२०२२०२०१०१७६४	३१९२०	सबै त्रैमासिकमा निकास
७	Furba Chiri Sherpa	३७३३१६२	२००९०७१००४८४९	४४०००	सबै त्रैमासिकमा निकास
	Ranamaya Thami	३२२६९	२००९०११२०४५७४	४८०००	सबै त्रैमासिकमा निकास
८	Buda Maya Thami	४५९	२०१००२०२००२०७	४८०००	सबै त्रैमासिकमा निकास
	Sukmaya Thami	५१५	२०१४०२१००५८५४	३५९४०	सबै त्रैमासिकमा निकास
जम्मा				२०७८६०	

असुल गर्नुपर्ने	२,०७,८६०
-----------------	----------

१०५ आय अनुमान - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत रु. ७९७९०२२१ - प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा रु. ३५५४१२२६ अर्थात् अनुमान भन्दा ५५.४६% प्रतिशत घटी आय प्राप्त गरेको पाइयो । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथार्थपरक बनाई आय आर्जन वृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।

१०६ कर, शुल्क तथा दस्तुर संकलन - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाको यस वर्ष आन्तरिक आयको अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

आय शीर्षक	अनुमान	असुली	असुली प्रतिशत
आन्तरिक आय	७९७९०२२१	३५५४१२२६	४४.५४

उपरोक्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाले यस वर्ष अनुमानको तुलनामा ४४.५४ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय संकलन गरेको देखिन्छ । अतः गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकार प्रतिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक आयको हिस्सा बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

१०७ आन्तरिक आय र खर्चको अनुपात - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा आन्तरिक आय र खर्चको अनुपात स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

आर्थिक वर्ष	जम्मा आन्तरिक आय रु.	गाउँपालिकाको जम्मा खर्च रु.	आयको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
२०७९।८०	७७८४८००५	५६९५९६२९९।-	९३.८७

गाउँपालिकाको यस आर्थिक वर्षको जम्मा खर्च रु. ५६,९५,९६,२९९।००८ रहेको छ भने राजस्व संकलन ७७८,४८,००५।- गरेको छ । गाउँपालिकाको कुल खर्च आन्तरिक आयको ७.२९ गुणा बढी रहेको देखिन्छ ।

१०८ मेशिन भाडा असुल नभएको - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २७ को उपदफा (१) र (२) मा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सोही दिन र सोही दिन सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा २८ मा १० दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको १० प्रतिशतले जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गराउने र सोभन्दा बढी ढिला गरेको भए १० प्रतिशतका दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले एक्सभेटर तथा ब्याक-हो लोडर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई भाडामा समेत लगाउने गरेकोमा केही व्यक्तिबाट उक्त मेशिन/उपकरण प्रयोग वापतको भाडा रकम असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएकोमा उल्लिखित कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि असुल भएको देखिएन । अतः सो वापतको रकम असुल स्थानीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.

क्र स	मेशिन भाडामा लिनेको नाम	मेशिन भाडामा लिएको घण्टा	प्रति घण्टा दर	थप १० प्रतिशत जरिवाना समेत रु
१	दिपक राज पाण्डे	२.८ (एक्सभेटर)	५३००	१६३२४
२	विनोद खड्का	५ (एक्सभेटर बकेट)	५३००	२५८५०
		१२.६ (एक्सभेटर ब्रेकर)	६५००	९००९०
३	प्रेम तामाङ	१.३ (एक्सभेटर बकेट)	५३००	७५७९
		६ (एक्सभेटर ब्रेकर)	६५००	४२९००
४	नवराज खत्री	३ (ब्याक हो लोडर)	३०००	९९००
५	दिपक राज पाण्डे	४ (ब्याक हो लोडर)	३०००	१३२००
जम्मा				२०५८४३।-

असुल गर्नुपर्ने	२,०५,८४३
-----------------	----------

१०९. **संकलित राजस्व समयमा दाखिला नभएको** - आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २७ को उपदफा (१) र (२) मा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने राजस्व तथा सरकारी रकम कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सोही दिन र सोही दिन सम्भव नभए सोको भोलिपल्ट जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राजस्वको लेखा राखी बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा २८ मा १० दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको १० प्रतिशतले जरिवाना गरी सो समेत दाखिला गराउने र सोभन्दा बढी ढिला गरेको भए १० प्रतिशतका दरले जरिवाना गरी दाखिला गर्न लगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूबाट यो वर्ष रु. ३५५४१२२६ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । वडा कार्यालयहरूबाट संकलन हुने भूमि तथा मालपोत दस्तुर, सिफारिश दस्तुर, सम्पत्ति कर, बहाल कर लगायतका राजस्व उल्लिखित कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधिभित्र दाखिला गरेको देखिएन । वडा कार्यालयहरूले त्यस्तो राजस्व रकम ९ महिना ८ दिनसम्म ढिला गरी अर्थात् २०७९ भाद्रमा संकलन गरेको राजस्व २०७९ चैत्र ८ मा मात्र दाखिला गरेको पाइयो । वडा कार्यालयहरूबाट संकलित राजस्वको नमूना छनोट गरी २०७९ श्रावण र भाद्र महिनाको राजस्व संकलन तथा दाखिला स्थिति परीक्षण गर्दा देहायअनुसार देखियो ।

वडा नं	संकलन मिति	बैङ्क जम्मा मिति	संकलित रकम
१	श्रावण	२०७९।०५।०६	४४८५६
	आषाढ	२०८०।०३।२४	१८०८६
२	श्रावण	२०७९।०८।१९	११२३४
	आषाढ	२०८०।०३।२०	१५७८०
३	श्रावण	२०७९।०५।१०	१६८४२
	आषाढ	२०८०।०३।२४	२९७८८
४	श्रावण	२०७९।०६।०७	१०५७०२
	आषाढ	२०८०।०३।२३	७४६३८
५	श्रावण	२०७९।१२।०८	९१०९०
	आषाढ	२०८०।०३।२४	७४६३८
६	श्रावण	२०७९।०५।१२	९८९९
	आषाढ	२०८०।०३।१९	१२८८०
७	श्रावण	२०७९।०७।२६	२२८००
	आषाढ	२०८०।०३।२४	६७९५५
८	श्रावण	२०७९।०६।२२	२८३०८
	आषाढ	२०८०।०३।१९	१५९७०

कार्यालयबाट संकलित राजस्व कानून बमोजिम समयमै दाखिला गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । साथै वडा कार्यालयहरूबाट ढिला राजस्व भएको अवधि गणना गरी कानून अनुसार शुल्क तथा जरिवाना असूल गर्नुपर्दछ ।

अनुसूचीहरू

अनुसूची - १

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक वर्ष: २०७९/८०

कार्यालय र स्थान : विगु गाउँपालिका, दोलखा

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	जित बहादुर श्रेष्ठ	२०८०-६-१५	२०८०-१-१५
कार्यालय प्रमुख	कृष्णहरि पौडेल	२०८०-१-६	२०८०-५-१
कार्यालय प्रमुख	शैलेन्द्र कुमार भण्डारी	२०७८-१०-२३	२०७९-१२-२६
लेखा प्रमुख	पुस्कर देव गिरी	२०७७-९-१४	२०८०-३-३१

बेरुजु वर्गीकरण:

असूल गर्नुपर्ने	अनियमित भएको	प्रमाणका कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा पेशकी
१०,२७८,९७३.४१	२४,४९३,२५३	७,३०७,४१०	०	०	१००,०००
प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट देखिएको बेरुजु रु.					४२,१७९,६३६.४१
प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर फर्स्यौट गरी संपरीक्षण भएको रकम रु.					७,३६४,७१३.४१
संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजु रु.					०
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कायम बेरुजु रु.					३४,८१४,९२३

स्थानीय तह :

गत बर्षको जिम्मेवारी	४७७२६५९३		
आम्दानी	खर्च		
संघीय सरकारबाट अनुदान	३१६९४४३३७	चालु खर्च	३३२७६७१०८
प्रदेश सरकारबाट अनुदान	६२३०८४६७	पूँजीगत खर्च	२३०६३०९६८
राजस्व बाँडफाँट	१७२४४२३५९	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	०.०
आन्तरिक आय	३६६७६५६.०		
अन्य आय	३६९८८२३.०		
कुल आय	५५९०६१६४२	कुल खर्च	५६३३९८०७६
बाँकी मौज्दात	४३३९०१५९		

बेरूजु दफा २ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -३

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१ - २०८०/०३/३१								
प्राप्ति भुक्तानी हिसाब								
विवरण	टिप्पणी	यसवर्ष रु.				गतवर्षरु.		
		बजेट	आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझैभुक्तानी	जम्मा	आफैलेगरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझैभुक्तानी	जम्मा
प्राप्ति (क+ख)		६९,६७,३८,८७६	५५,९०,६१,६४३.७५		५५,९०,६१,६४३.७५	४९,१२,४२,०४०.६०		४९,१२,४२,०४०.६०
क. प्राप्ति (संचितकोष मा आम्दानी बाँधिने)		६९,१४,७९,०००	५५,५३,६२,८२०.६९	०	५५,५३,६२,८२०.६९	४८,७६,५६,८०८.६०	०	४८,७६,५६,८०८.६०

कर	११	१५,९२,४०,०००	१७,२४,४२,३५९.७३	०	१७,२४,४२,३५९.७३	१०,५९,३४,७१२.९९	०	१०,५९,३४,७१२.९९
अनुदान		४५,५६,२२,०००	३७,९२,५२,८०४.८०	०	३७,९२,५२,८०४.८०	३७,८९,५८,०६४.२९	०	३७,८९,५८,०६४.२९
संघीय सरकार	१२	३५,८३,४२,०००	३१,६९,४४,३३७.८०	०	३१,६९,४४,३३७.८०	३३,८६,१४,०००.००	०	३३,८६,१४,०००.००
प्रदेश सरकार	१२	७,७२,८०,०००	६,२३,०८,४६७.००	०	६,२३,०८,४६७.००	३,९१,७७,२१०.००	०	३,९१,७७,२१०.००
अन्तरिक श्रोत		२,००,००,०००	०	०	०	११,६६,८५४.२९	०	११,६६,८५४.२९
अन्य राजस्व		३,१६,१७,०००	३६,६७,६५६.१६	०	३६,६७,६५६.१६	२७,६४,०३१.३२	०	२७,६४,०३१.३२
वित्तीय सम्पत्ति		४,५०,००,०००	०	०	०	०	०	०
ख. अन्य प्राप्ति		५२,५९,८७६.००	३६,९८,८२३.०६		३६,९८,८२३.०६	३५,८५,२३२.००		३५,८५,२३२.००
वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०	०	०	०	०
कोषहरु		५२,५९,८७६	०	०	०	०	०	०
धरोटी		०	३६,९८,८२३.०६	०	३६,९८,८२३.०६	३५,८५,२३२.००	०	३५,८५,२३२.००
संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०	०	०	०
भुक्तानी (ग+घ)		६९,६७,३८,८७६	५६,३३,९८,०७६.८०		५६,३३,९८,०७६.८०	४३,४९,३५,२९१.००		४३,४९,३५,२९१.००

ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट)		६९,१४,७९,०००	५६,१३,२१,३३६.८०		५६,१३,२१,३३६.८०	४३,२७,६५,८८८.००		४३,२७,६५,८८८.० ०
पारिश्रमिक / सुविधा	१८	१८,५७,१३,५००	१५,९९,२१,२९०.८०	०	१५,९९,२१,२९०.८०	१४,३१,०९,५०६.००	०	१४,३१,०९,५०६.० ०
मालसामान तथा सेवाको उपयोग	१८	१६,५०,२९,५००	१२,४३,९६,४४४.००	०	१२,४३,९६,४४४.००	७,६६,४३,०७०.००	०	७,६६,४३,०७०.००
सहायता (Subsidy)	१८	१,७८,१५,०००.० ०	१,६१,३२,१३०.००	०	१,६१,३२,१३०.००	२,५९,३८,६६८.००	०	२,५९,३८,६६८.००
अनुदान	१८	१,६८,३७,०००.० ०	१,५४,४१,७९८.००	०	१,५४,४१,७९८.००	०	०	०
सामाजिक सुरक्षा	१८	१,६७,३३,०००.० ०	१,२५,४२,२६४.००	०	१,२५,४२,२६४.००	२,५६,२५,३३१.००	०	२,५६,२५,३३१.००
अन्य खर्च	१८	३०,००,०००.००	२२,५६,४४२.००	०	२२,५६,४४२.००	२६,२९,०२५.००	०	२६,२९,०२५.००
गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च	१८	२८,५३,५१,०००. ००	२३,०६,३०,९६८.००	०	२३,०६,३०,९६८.००	१५,८८,२०,२८८.००	०	१५,८८,२०,२८८.० ०
वित्तीय सम्पत्ति	१८	१०,००,०००.००	०	०	०	०	०	०
घ. अन्य भूक्तानी		५२,५९,८७६.००	२०,७६,७४०.००		२०,७६,७४०.००	४३,४९,३५,२९१.००		४३,४९,३५,२९१.० ०
कोषहरू		५२,५९,८७६.००	११,९०,९९४.००	०	११,९०,९९४.००	०	०	०
धरोटी		०	८,८५,७४६.००	०	८,८५,७४६.००	२१,६९,४०३.००	०	२१,६९,४०३.००

संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम	०	०	०	०	०	०	०
ड. यो वर्षको बचत (न्युन)		(४३,३६,४३३.०५)		(४३,३६,४३३.०५)	५,६३,०६,७४९.६०		५,६३,०६,७४९.६०
च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.ल्या)		४,७७,२६,५९३.००		४,७७,२६,५९३.००	९४,०४,०५९.२९		९४,०४,०५९.२९
वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च)		४,३३,९०,१५९.९५		४,३३,९०,१५९.९५	६,५७,९०,८००.८९		६,५७,९०,८००.८९

बेरूजु दफा २६ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -४

(रु. हजारमा)

कार्यक्रम/ शीर्षक	खरिद सम्झौता								यस वर्ष सम्पन्न	
	कुल जम्मा		प्रथम चौमासिक		दोस्रो चौमासिक		तेस्रो चौमासिक			
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
बोलपत्रबाट	८	८५२०१.७	१	१२२५५	४	५२२६२.४	३	२०६८४.३	८	८५२०१.७
सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट	४	३६३०८.५	१	१३५७.९	१	३२५२७	२	२४२४.६	४	३६३०८.५

उल्लेखित विवरण अनुसार यो वर्ष कार्यालयले विभिन्न कार्यको लागि रु. १२ करोड १५ लाख ९ हजार लागतको १२ ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोमा प्रथम चौमासिकमा रु. १ करोड ३६ लाख १२ हजारको २ ठेक्का, दोस्रो चौमासिकमा रु. ८ करोड ४७ लाख ८९ हजारको ५ ठेक्का र तेस्रो चौमासिकमा रु. २ करोड ३१ लाख ८ हजारको ५ ठेक्का व्यवस्थापन भएको देखिन्छ । यो वर्ष भएको ठेक्का व्यवस्थापन मध्ये वर्षान्त सम्ममा रु. १२ करोड १५ लाख ९ हजार लागतको १२ ठेक्का सम्पन्न भएको अवस्था छ । यसरी अन्तिम चौमासिक वा वर्षान्तमा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक स्थिति तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

बेरूजु दफा ६६ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -५

क्र.स.	कामको विवरण	परामर्शदाताको नाम	लागत अनुमान रु.	सम्झौता रकम रु.	घटी प्रतिशत	खरिद विधि
१	Detail project report (DPR) preparation of jagat baspani ,khopachangu,jamune to bhirmoni Road"	Scope engineering consultancy services pvt.ltd.	१००००००	९९५५३०	०.४७	Direct purchase
	जम्मा		१००००००	९९५५३०	०.४७	

उपरोक्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाले यस वर्ष सोझै विधिबाट एउटा परामर्श सेवा खरिदका लागि जम्मा रु.१०००००० को लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता अनुसार रु ९९५५३० भुक्तानी गरेको छ । उक्त खरिद गर्दा लागत अनुमानको तुलनामा औसतमा ०.४७ प्रतिशत कम रकममा खरिद सम्झौता

भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले यस्तो कार्य गर्दा सम्भव भए सम्म कार्यालयकै प्राविधिक जनशक्तिबाट गराउने तथा परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दाको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक विधिको अवलम्बन गरी सार्वजनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययीता कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

बेरूजु दफा ६८ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -६

सि.नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या	पदपूर्ति मध्ये			रिक्त संख्या
				स्थायी	राहत	करार	
१.	जन प्रावि विगु-६	२	२	१	०	१	०
२.	थम्पू मा. वि. विगु-६	७	७	४	२	१	०
३.	मानेडाँडाप्रावि विगु-६	२	२	०	२	०	०
४.	सरस्वती प्रावि विगु-७	३	३	२	०	१	०
५.	देउदुङ्गा प्रावि विगु-७	३	३	१	०	२	०
६.	गौरीशंकर मा. वि. विगु-७	९	९	५	२	२	०
७.	टाशीछिमे गाछल गुम्बा आ. वि. विगु-७	२	२	२	०	०	०
८.	कालीदेवी प्रावि विगु-३	२	२	१	०	१	०
९.	भिरमुनी प्रावि विगु-३	२	२	२	०	०	०
१०.	शारदा मा. वि. विगु-३	१०	१०	४	३	३	०
११.	बुलुङखानी प्रावि विगु-३	३	३	३	०	०	०
१२.	हिमालीदेवी प्रावि विगु-५	४	४	२	१	१	०
१३.	हिमालय मा. वि. विगु-५	४	४	२	१	१	०
१४.	देवीटार मा. वि. विगु-५	५	५	३	१	१	०
१५.	सरस्वती प्रावि विगु-५	२	२	२	०	०	०
१६.	कैलेश्वरी प्रावि विगु-५	२	२	२	०	०	०
१७.	जनता प्रावि विगु-५	२	२	०	०	२	०
१८.	हिमखण्डे भुवनेश्वरी प्रावि विगु-५	४	४	२	०	२	०
१९.	चिर्कुनथान नमुना प्रावि विगु-५	१	१	०	१	०	०
२०.	सेतीदेवी प्रावि विगु-५	२	२	२	०	०	०
२१.	जमुना प्रावि विगु-८	२	२	२	०	०	०

२२.	कालिन्चोक मा. वि. विगु-८	७	७	४	०	३	०
२३.	हिमालय मा. वि. विगु-८	१३	१३	७	४	२	०
२४.	दुङ्गेश्वरी प्रावि विगु-४	४	३	३	०	०	१
२५.	चित्रे मा. वि. विगु-४	७	७	५	१	१	०
२६.	ग्याल्सुड प्रावि विगु-४	३	३	१	१	१	०
२७.	लिङ्वा प्रावि विगु-४	२	२	१	०	१	०
२८.	शान्ति आदर्श मा. वि. विगु-४	१५	१४	११	३	०	१
२९.	नारायणी प्रावि विगु-४	३	३	१	२	०	०
३०.	गोगनेश्वरी प्रावि विगु-१	३	२	२	०	०	१
३१.	ठाडीदेउलाङ आ. वि. विगु-१	६	६	५	०	१	०
३२.	गौरीशंकर प्रावि विगु-१	४	४	२	०	२	०
३३.	गौगरडाँडा प्रावि विगु-१	१	१	१०	०	०	०
३४.	गौरीशंकर मा. वि. विगु-१	१२	११	५	५	१	१
३५.	ठोडठोड प्रावि विगु-१	१	१	१	०	०	०
३६.	देवलिङ्गेश्वर मा. वि. विगु-२	९	९	३	२	१	०
३७.	देउलाङखानी प्रावि विगु-२	४	४	०	१	३	०
	जम्मा	१७२	१६८	९७	३३	३८	४

उक्त विवरण अनुसार गाउँपालिकामा जम्मा १७२ दरबन्दी रहेकोमा ९७ जना स्थायी पदपूर्ति र ७१ जना राहत/करारमा नियुक्त गरी जम्मा १६८ पदपूर्ति गरेको देखिन्छ भने लेखापरीक्षणको समय सम्म पनि ४ पद रिक्त रहेका छन् । गाउँपालिकाले विद्यालय संख्याका आधारमा सृजना गरेका पदहरूमा स्थायी पदपूर्ति गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

बेरूजु दफा ६९ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -७

सि.नं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या	विद्यार्थी संख्या	शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात
१	जन प्रावि विगु-६	२	२	५०	२५
२	थम्पू मा. वि. विगु-६	७	७	२०४	३०

३	मानेडौंडाप्रावि विगु-६	२	२	३१	१५.५
४	सरस्वती प्रावि विगु-७	३	३	३४	१२
५	देउदुङ्गा प्रावि विगु-७	३	३	३८	१२.६
६	गौरीशंकर मा. वि. विगु-७	९	९	२८८	३२
७	टाशीछिमे गाछल गुम्बा आ. वि. विगु-७	२	२	६९	३४.५
८	कालीदेवी प्रावि विगु-३	२	२	४२	२१
९	भिरमुनी प्रावि विगु-३	२	२	१०	५
१०	शारदा मा. वि. विगु-३	१०	१०	२६४	२६.४
११	बुलुङ्खानी प्रावि विगु-३	३	३	२१	७
१२	हिमालीदेवी प्रावि विगु-५	४	४	६९	१७.२५
१३	हिमालय मा. वि. विगु-५	९	९	३२९	३६.५
१४	देवीटार मा. वि. विगु-५	५	५	२०४	४०.८
१५	सरस्वती प्रावि विगु-५	२	२	२१	१०.४
१६	कैलेश्वरी प्रावि विगु-५	२	२	१४	७
१७	जनता प्रावि विगु-५	२	२	१२	६
१८	हिमखण्डे भुवनेश्वरी प्रावि विगु-५	४	४	६४	१६
१९	चिर्कुनथान नमुना प्रावि विगु-५	१	१	३१	३१
२०	सेतीदेवी प्रावि विगु-५	२	२	५५	२७.५
२१	जमुना प्रावि विगु-८	२	२	९	४.५
२२	कालिन्चोक मा. वि. विगु-८	७	७	३५८	५१
२३	हिमालय मा. वि. विगु-८	१३	१३	३५८	२७
२४	दुङ्गेश्वरी प्रावि विगु-४	४	३	४१	१०
२५	चित्रे मा. वि. विगु-४	७	७	२४४	३४
२६	ग्याल्सुङ प्रावि विगु-४	३	३	२९	९
२७	लिङ्वा प्रावि विगु-४	२	२	२४	१२
२८	शान्ति आदर्श मा. वि. विगु-४	१५	१४	२६३	१७
२९	नारायणी प्रावि विगु-४	३	३	२३	७
३०	गोगनेश्वरी प्रावि विगु-१	३	२	६२	२०

३१	ठाडीदेउलाड आ. वि. विगु-१	६	६	१६१	२६
३२	गौरीशंकर प्रावि विगु-१	४	४	५४	१३.५
३३	गोगरडाँडा प्रावि विगु-१	१	१	१७	१७
३४	गौरीशंकर मा. वि. विगु-१	१२	११	४०९	३४
३५	ठोडठोड प्रावि विगु-१	१	१	११	११
३६	देवलिङ्गेश्वर मा. वि. विगु-२	९	९	२३०	२५
३७	देउलाडखानी प्रावि विगु-२	४	४	९२	२३
जम्मा					२०.२९

उपरोक्त विवरण अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात २०.२९ रहेको छ ।